

工程进度汇报

项目名称	宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目		
填报日期	2023 年 06 月 16 日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期 当年任务	75 天 光伏组件和电气设备安装完成，如期完成并网发电和竣工验收。		
当年完成比例 当前比例	100% 5%		
本周下雨天数	0.5 天	实际可施工天数	6.5 天
工程推进情况			
工程进度	形象进度： 本周完成情况： 1、屋顶新安装檩条焊接基本完成，焊缝防腐刷漆完成约 50%。 2、光伏组件到货吊运至屋顶，开始试安装，完成约 5%。 3、光伏直流线缆敷设完成约 2%。 4、光伏组件到货 1768 块，价值约 174.0 万元；逆变器到货 8 台，价值约 20.5 万元；桥架及连接件配件等到货若干，价值约 9.0 万元。 5、其他材料和设备品牌落实采购中。		
投资情况	本周光伏组件、逆变器和桥架等进场，价值约 203.5 万元； 施工劳务约 1.5 万元；累计完成产值约 213.0 万元，约占总合同价的约 60.37%(按合同价 352.81 万元计算)。		
下步计划	下周计划： 1、增加施工人员进场人数，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。 2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，基本完成防腐刷漆。 3、光伏组件和桥架进场并进行安装，组件安装完成约 50%；并网柜基础基坑进行定位放线完成 100%，并进行施工基本完成。 4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。		
周工作小结	继续做好防消防和其他安全的教育宣贯，加强消防和其他安		

	全防范措施；项目部建立并进行布置。屋顶安装等开始施工。
需要协调问题	无

目前进度：

- 1、屋顶新安装檩条焊接基本完成，焊缝防腐刷漆完成约 50%。
- 2、光伏组件到货吊运至屋顶，开始试安装，完成约 5%。
- 3、光伏直流线缆敷设完成约 2%。
- 4、光伏组件到货 1768 块，价值约 174.0 万元；逆变器到货 8 台，价值约 20.5 万元；桥架及连接件配件等到货若干，价值约 9.0 万元。
- 5、其他材料和设备品牌落实采购中。

投资情况：

本周光伏组件、逆变器和桥架等进场，价值约 203.5 万元；施工劳务约 1.5 万元；累计完成产值约 213.0 万元，约占总合同价的约 60.37%(按合同价 352.81 万元计算)。

下步计划：

- 1、增加施工人员进场人数，并安排接受厂区业主的安全和制度培训。
- 2、檩条改造方案落实后小檩条进场进行焊接架构作业，基本完成防腐刷漆。
- 3、光伏组件和桥架进场并进行安装，组件安装争取完成约 50%;并网柜基础基坑进行定位放线完成 100%，并进行施工基本完成。
- 4、施工人员进入施工现场进行确认并做好登记，做好消防和安全防范工作，落实现场的安全生产月活动。

附现场照片：

文字描述	光伏组件到货	组串式逆变器到货
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-12 14:07:20 经度: 121.320042 纬度: 30.330483 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-15 15:53:51 经度: 121.319968 纬度: 30.330386 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路

文字描述	桥架到货	组件安装搬运技术培训
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-13 15:51:31 经度: 121.319508 纬度: 30.329468 地址: null	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-13 10:16:24 经度: 121.319921 纬度: 30.330177 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
文字描述	组件吊运至屋顶	组件安装现场进行探讨
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-13 16:27:23 经度: 121.319544 纬度: 30.3296 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-13 11:18:24 经度: 121.319466 纬度: 30.330502 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路
文字描述	焊接部位防腐刷漆	待装组件分散摆放
照片	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-12 15:28:08 经度: 121.319526 纬度: 30.330159 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路	 宁波市全盛壳体有限公司分布式光伏发电项目 2023-06-13 14:30:09 经度: 121.319712 纬度: 30.330451 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海五路