

常州市经济开发区 0.42MW 光伏发电项目项目情况报告

报告日期： 2017.03.04

编号： 001

项目名称	常州市经济开发区 0.42MW 光伏发电项目	业主单位	江苏东方赛拉弗电力发展有限公司
项目规模	420KW	项目地址	常州市经开区管委会
监理负责人	唐萌	监理人数	1 人
进场时间	2017 年 2 月 25 日	合同工期	45 天
参建单位	建设单位：江苏东方赛拉弗电力发展有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：江苏东方赛拉弗电力发展有限公司 总承包单位：常州合天电力工程有限公司 施工单位：		
报告内容			
一、项目概况 常州市戚墅堰区经开区 0.42MW 光伏发电项目，拟装机容量为 0.42MW，共占地面积约 6900 平方米。本工程属新建分布式屋顶光伏项目，包括太阳能发电系统及相应的配套设施。			
二、业主单位情况 1、项目经理：陆飞，项目结构工程师：杜楠楠。 2、现场结构工程师，是由钢支架转型工程，对工程方面不是太了解。 2、目前为止业主对工程资料这一方面不是太重视。			
三、设计单位情况 1、无施工蓝图； 2、施工图由业主单位进行设计，大多属于临时变更；			
四、供应商材料、设备进场情况： 暂无			
五、施工情况 1、放线定位已基本完成； 2、由于水泥基础为预制水泥配重块，材料进场不及时，导致现场工作进展不顺利。			
六、监理工作情况 现场监理人员 1 人：唐萌			
七、其他： 暂无			
总结：			

常州市经济开发区 0.42MW 光伏发电项目 监理项目部

日期： 2017.03.04