扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目

出线开关保护装置系统调试报告

目 录

۱.	外观及接线检查	3
2.	绝缘检查	. 3
3.	装置工作电源检查	3
4.	保护调试农家电气集分支	. 3
5.	保护调试 试验结论	. 6
6.	试验人员	. 6
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	

1. 外观及接线检查

- 1.1 保护柜型号与设计相符,出厂合格证由电厂保管:
- 1.2 二次线与制造厂提供图纸一致, 屏后端子接线正确、牢固;
- 1.3 装置型号: NSP788 线路保护测控装置

装置编号: 031611308

生产厂家: 国电南瑞科技股份有限公司。

2. 绝缘检查

使用 500V 摇表

2.1 NSP788 线路保护测控装置

试验项目	绝缘电阻	试验项目	绝缘电阻
交流回路对地	120 MΩ	直流回路对地	150ΜΩ
强电端子对地	150 ΜΩ	弱电端子对地	150ΜΩ

- 3. 装置工作电源检查
- 3.1 检查装置工作电源正确;
- 3.2 电源指示、运行指示及液晶显示器显示正确;
- 3.3 交流额定电流: 5A。

4. 保护调试

4.1 二次通流、装置采样值检查

位置.	用途	回路号	电流	电压	实测电流	阻抗		
			2.5٨	0. 322V	2. 5011	0.1288		
	保护	Λ411	2.5٨	0.319V	2. 501A	0. 1276		
L		2. 51	上的2.3214	2. 502A	0. 1284			
	绝缘电阻	1200 M Q 3						
			· 2,5Å	0.322	[™] 2. 501A	0. 1288		
	保护 A421	2.5A	0. 321V	2. 501A	0. 1284			
2			2.5A	0.3297	2. 5A01	0. 1316		
	绝缘电阻			$1300 \text{M}~\Omega$				

4.2 精度保护检查

4.2.1 测量 PT

序号	输入电流	装置显示 la	误差	装置显示Ib	误差	装置显示 Ic	误差	
1.	1.00A	1.001	/	0.999	/	0.997	1	合格
2	2.00A	2.000	/	1.998	/	1.998	1	合格
3	3.00A	3.001	/	2.997	/	2.995	1	合格
4	5.00A	5.001	/	4.995	/	4.991	/	合格

4.2.2 保护 PT

序号	输入电流	装置显示 Ia	误差	装置显示Ib	误差	装置显示 Ic	误差	结论
1	1.00A	1.00	. /	1.00	/	0.99	1	
2	2.00A	2.00	/	2.00	/	1.99	1	合格
3	3.00A	3.00	/	3.00	/	3.00	/	合格
4	5.00A	5.01	/	5.00	/	5.00	1	合格
40 /11	Livi			1				H 111

4.3 保护

4.3.1. 过流 I 段保护测试

通道名称	整定值	动作电流	动作时间
A 相		Ia ↑ 17.5A	52ms
B相	17.5A	Ib ↑ 17. 5Λ	58ms
C 相 (13.2 対流 H 段/日+		Ic ↑ 17.5A	56ms

4.3.2 过流Ⅱ段保护测试

通道名称	整定值	动作电流	动作时间
Λ 相		Ia † 14.36∧	314ms
B 相	14.375∧	Ib ↑ 14. 35Λ	311ms
<u>C相</u>		Ic ↑ 14. 37A	318ms

4.3.3 过流 III 段保护测试

通道名称	整定值	动作电流	动作时间
Λ 村目		Ia ↑ 4.12A	707ms
· B 相	4. 125A	Ib ↑ 4. 125Λ	710ms
C 相		Ic ↑ 4. 124A	708ms

4.3.4 过流后加速

通道名称	整定值	动作电流	动作时间
Λ 相		Tart 14. 37 N 5	53ms
B 相	14. 375A	1b 1/14, 36A	51ms
<u>C相</u>		Ic 14.37h	51ms

4.3.5 过负荷保护

通道名称	整定值	动作电流	动作时间
A 相		Ia ↑ 3.24A	6023ms
B相	3. 25A	Ib ↑ 3. 25A	6051ms
C 相		Ic † 3. 25A	6021ms

4.3.6 保护及二次回路传动

- 1) 保护动作,AH09 出线开关柜 1009 断路器跳闸正常;
- 2) 带开关传动试验过程中, 相应信号指示正确。
- 5. 试验结论

6. 试验人员