

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0011

主送: 红河建设集团

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 红河建设集团羊圈基础地脚螺栓规格不符。

内容:

- 1、今施工现场事故单位红河集团进场原材(地脚螺栓)进场规格与图纸设计的 M20 丝扣上边螺栓尺寸不符,已使用于 B-4、B-5 栋羊圈数量已达到 548 颗。
- 2、设计要求丝口上、下均为 M20,现场实测丝口上边直径为 M19,已严重影响后续结构安全。
- 3、经了解红河建设集团采购进场数量已达 8000 颗,站在监理立场不合格原材决不允许进入施工现场,因红河建设集团采购原材进场之初,未执行相应原材报验制度,现出现该问题责令你单位对该批次原材给予处理方案。否则按照该批次原材全部退场处理。

经我公司实际测量,丝口实际直径为 19.5,使用 M20 螺栓,已与设计院沟通在,该原材与设计相符,同意施工方进场安装建设。

普光辉

2016年3月25日

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2016.03.25

本表一式五份,由项目监理部填制,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工作联系单

表号: WLCGD-B3

编号: CZZH-JL-121-0011

主送: 红河建设集团

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 红河建设集团羊圈基础地脚螺栓规格不符。

内容:

- 1、今施工现场事故单位红河集团进场原材(地脚螺栓)进场规格与图纸设计的 M20 丝扣上边螺栓尺寸不符,已使用于 B-4、B-5 栋羊圈数量已达到 548 颗。
- 2、设计要求丝口上、下均为 M20,现场实测丝口上边直径为 M19,已严重影响后续结构安全。
- 3、经了解红河建设集团采购进场数量已达 8000 颗,站在监理立场不合格原材决不允许进入施工现场,因红河建设集团采购原材进场之初,未执行相应原材报验制度,现出现该问题责令你单位对该批次原材给予处理方案。否则按照该批次原材全部退场处理。

经我公司实际测量,丝口实际直径为 19.5mm,使用 M20 螺栓,已与设计院沟通在,该原材与设计相符,同意施工方进场安装建设。

普光辉

2016年3月25日

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2016.03.25

本表一式五份,由项目监理部填制,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。