

JXM13: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

签发:

编号: CZZH-013

2016.11.25-15:00

会议地点	项目指挥部	会议时间
会议主持人	李维军	
会议主题: 监理周例会		
上次会议问题落实情况: 无		
本次会议内容: 江苏省安: 丁天乐 - 箱逆变有 6 个没有箱逆变, 34 个结束; - 综合楼外墙砌筑, 开关站外墙抹灰, 室内吊顶。围墙开始施工; - 打桩完成 10927 根, 支架安装完成 515 组; - 下周一 (2016.11.28) 之后保证每天打桩完成 800 根; - 下周进一台桩机; 广西坤宇 杨博滔 - 对侧基础浇筑完成; 地基解决 13 个, 差 3#、9#、16#、18#基础; - 月底之前 (2016.11.30) 完成组塔征地 3#、9#、16#、18#; - 明天开挖 5#、8#塔基, 2#、6#、13#、15#、17#组塔; 12 月 10 日停电挂线、接火; 南京海德 吴南星 27 号 (2016.11.27) 提供全部图纸 (电子版); 谈振旻 - 下星期一开始按施工计划上墙, 当天计划不能完成, 晚上下班开会找出原因; - 每天打桩必须完成 800 根以上, 完不成罚款 5000 元, 12 月 30 日要求并网 30MWp, 完不成每天罚款 20000 元; - 要求组件到场 5 天之内必须把到场的组件全部安装; 常州正衡 李维军 一、安全 - 现场安全帽正确佩戴; - 外线作业作业员安全带要正确佩戴; - 天气下雨潮湿, 电工作业焊接要有可靠安全措施; - 吊装作业、沉桩作业确保安全措施; - 对测作业工作要保持安全距离; - 配电楼内设备就位防止倾倒;		

7、临电要求二级配电三级保护；

二、质量

1、焊接质量清渣、除锈、防腐；

2、支架材料不可到处乱放；

3、组件进场同一组串、电流档位相同，按电流档位分区存放，不得混存混用；

4、支架安装，挂线确保倾角 $15^{\circ} \pm 1^{\circ}$ ；

5、檩条同组或同排应成一直线；

6、支架验收合格方可安装组件；

7、配电楼外墙抹灰、保温按设计安排做；

8、屋面爬梯不得遗漏；

9、外线 9m 以下用防盗螺栓；

10、对防腐工程必须报监理验收，否则不予认可；

11、材料先让取样，电线送检须监理鉴证；

12、所有与设计不符项尽快提供设计变更，本周完成；

13、沉降观测点设置；

三、进度

1、各份进度计划，低质版上报；

2、阴雨天气，影响进度赶工措施；

3、人员进场情况（场区安装）；

4、外线征地、组塔、放线完成的时间；

5、外线单位本侧安装开始时间；

6、场区集电线路贯通时间；

7、电缆支架；

四、其他

1、图纸跟进太慢，影响现场施工；

2、资料上报不及时；

3、各种方案的报审，特别是外线方案的报审没有上报，要求下周五前必须上报；

4、安全检查要到位；

陈永生

1、施工人员必须佩戴好安全帽；

2、天气下雨潮湿，电工作业焊接要有可靠安全措施，下雨焊工停止作业；

张荣建

1、外墙抹灰要加尼龙网；

2、打桩质量有待提高，必须挂线打桩；

3、增加 3 个质检员，2 个安全员；

主送单位	广西睿威新能源投资有限公司		
抄送单位	江苏省工业设备安装集团有限公司、广西坤宇建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016、11、26.

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目 **监理** 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	日 期
李永祥	上海电建集团	总监	18698920952	2016.11.25
李永祥	正信监理			
张荣建	正信监理		18739168065	2016.11.25
李永祥	2		13514327171	2016.11.25
罗兴成	瑞昌源		18179048065	2016.11.25
陈岐	南京海得电力	主审	18252099235	2016.11.25
祁小东	江苏省		13305147167	2016.11.25
李永祥	江苏海得		15358186303	2016.11.25
金林	南京海得		18752810737	2016.11.25
李永祥	南京海得		13855426187	2016.11.25
杨明华	南京海得		13524397789	2016.11.25
李永祥	江苏海得		15358186306	2016.11.25
张永祥	南京海得	项目经理	15851243123	2016.11.25
张永祥	江苏海得		18934030351	2016.11.25
陈威	江苏海得		15358186309	2016.11.25
张永祥	江苏海得		15358186350	
吴尚星	南京海得		18624074690	2016.11.25
张永祥	南京海得		13915937415	2016.11.25
杨博海	广西坤宇		13597347279	2016.11.25
邢发成	南京海得		13685500318	2016.11.25

正信监理