

# 第六次工地例会会议纪要

工程名称:通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-006

会议地点	总包项目部办公室	会议时间	2017 年 1 月 13 日
会议主持人	徐 卫 国		
会议议题	对现阶段正在施工的状况、存在问题及需要协调的问题进行阐述		
会议内容:			
一 施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司:			
1. 现场管桩还有 200 根左右, 预计到 18 日能打完。打桩施工人员将会在本月 18、19 日 离场, 2 月 15 日左右正常开始打桩预计, 支架安装人员 2 月 6 日就会到 场, 春节放假定在 1 月 20 日, 春节期间值守人员已安排。			
2. 设计要求提供详细的已完成桩位图, 需要用 CAD 制图软件标出, 这边会尽快提 供; 报价单已发给通威, 变更事宜希望年前确定下来以便管桩采购及安排施工。			
3. 支架人员已进场, 安装平台搭好一个, 目前正在协调船只协调好后可以试装支 架。			
4. 开关站如果合同签好会尽早安排施工人员进场。			
二 建设单位: 通威渔光一体科技(怀宁)有限公司:			
1. 年前支架安装人员必须完成试装, 总结经验为年后开工提前做好工作准备。			
2. 设计变更的事宜现场也在催, 会尽快给出。			
3. 针对于施工现场安全问题如有发现隐患由监理发出整改通知, 如不整改由监 理采取相处罚措施。			
4. 春节放假前 1 月 14 日进行一次针对施工现场、工程项目部、工人住宿区的安 全大检查, 发现问题及时整改。1 月 16 日再次进行复检确保春节期间现场安全。			
5. 关于引孔情况有几点要求:			
(1). 对于引孔的管桩做一个详细的标记;			
(2). 由于引孔属于隐蔽工程需要做详细的日报引, 注明位置及数量;			
(3). 严禁在不需要引孔的地方引孔,			
5. 关于进度问题我方给出一个各工序开工时间与结束时间的总进度计划时间安 排:			
(1)2016 年 12 月 4 日—— 2017 年 3 月 15 日 结束管桩工作			

- (2)2017年1月14日——2017年3月25日 支架、组件安装
- (3)2017年2月10日——2017年4月8日 箱逆变、汇流箱安装
- (4)2017年2月15日——2017年4月22日 电缆、光纤敷设
- (5)2017年2月6日——2017年4月5日 开关站土建施工
- (6)2017年3月21日——2017年4月10日 开关站电气施工
- (7)2017年4月30日完成并网至少百分之三十

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1. 支架安装属于高空作业现需要总包给出一个详细的专项施工方案；给施工人员做好技术交底
2. 现场施工每项工作要做好分项工程交接，每道工序报验验收后方可进行下道工序，如未申请报验就进行下道工序，我方将给予最低2000元的罚款，且不予验收，一切后果自负。
3. 施工现场人员必须佩戴好安全帽、支架安装人员必须记好安全带，穿好救生衣，如有发现未按要求执行将给予相应处罚；不戴安全帽罚100元，不系帽带罚50元，不系安全带罚200元。
4. 施工单位按工程期限重新编制总进度计划以便安排施工，确保工程顺利完工。

上次会议问题落实情况：

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程 监 理 有 限 公 司	发文时间	2017年1月13日

- (2)2017年1月14日——2017年3月25日 支架、组件安装
- (3)2017年2月10日——2017年4月8日 箱逆变、汇流箱安装
- (4)2017年2月15日——2017年4月22日 电缆、光纤敷设
- (5)2017年2月6日——2017年4月5日 开关站土建施工
- (6)2017年3月21日——2017年4月10日 开关站电气施工
- (7)2017年4月30日完成并网至少百分之三十

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1. 支架安装属于高空作业现需要总包给出一个详细的专项施工方案；给施工人员做好技术交底
2. 现场施工每项工作要做好分项工程交接，每道工序报验验收后方可进行下道工序，如未申请报验就进行下道工序，我方将给予最低2000元的罚款，且不予验收，一切后果自负。
3. 施工现场人员必须佩戴好安全帽、支架安装人员必须记好安全带，穿好救生衣，如有发现未按要求执行将给予相应处罚；不戴安全帽罚100元，不系帽带罚50元，不系安全带罚200元。
4. 施工单位按工程期限重新编制总进度计划以便安排施工，确保工程顺利完工。

上次会议问题落实情况：

主送单位	通威渔光一体科技(怀宁)有限公司		
抄送单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		
发 文 单 位	常州正衡电力工程 监理有限公司	发文时间	2017年1月13日



