

会议纪要

工程名称：内乡县岵岭乡 100MW 光伏电站项目

编号：JXM8--001

签发：赵占良

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 12 日
会议主持人	业主项目经理李洪林		
会议主题: 项目正式开工，各项目部成立，各项目部进行发言，业主对各方提出要求，并协调处理相关问题			
本次会议内容: 一、监理项目部马少经: 1、本次会议为第一次会议由业主持，以后由监理主持，参会人员班组长以上的管理人员必须参加，各施工单位上报参会人员名单。如有事提前 2 小时向监理请假，批准同意后方可缺席，迟到 10 分钟以外当场接受处罚，处罚金额下次开会公布，开会过程中退场者罚款壹佰元整。 2、会议内容主要汇报本周完成情况、质量、进度、安全情况以及下周计划内容，施工总进度计划、月进度计划和周进度计划对比，提出需要业主协调的问题。 3、施工单位应具备水通、电通、路通、电信通及场地平整的条件并及时申报开工报告。 4、要求现场管理人员加强管理，加强安全教育，加深对现场例会的认识。 5、施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位进行审查。 6、施工组织设计及重大施工方案应已审批，项目划分及质量评定标准应确定。各施工单位申报施工人员的花名册及本人的身份证复印件和建筑工人意外伤害保险复印件。 7、设备和材料的规格应符合设计要求，不得在工程中使用不符合的设备材料。 8、施工单位在参加例会时，要准备书面汇报材料，具体内容有：上周施工情况、下周施工安排、质量情况、安全文明生产情况及需要协调解决的问题等。 9、进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全。 10、隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检，自检合格后向监理方提出验收申请。经监理工程师验收合格后方可进行隐蔽。 11、施工过程中记录及相关实验记录应齐全。 12、原材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收，材料包装应完好，应有产品合格证书，中文说明书及相关性能的检测报告。 13、水泥进场时应对品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查、应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验。 14、钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用钢》GB1499 等的规定抽取试件做力学性能检验。 15、原材料进场后应分类进行保管、对钢筋、水泥等材料应存放在能避雨、雪的干燥场所，并应做好各项防护措施。			

16、混凝土的冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JG/T104 的相关规定。 17、土方工程的施工中如遇到有爆破工程应按照现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201 的相关规定执行。 18、在混凝土浇筑前应先进行基槽验收、轴线、基坑尺寸、基底标高应符合设计要求。基坑内浮土、杂物应清理干净。基础拆模后、应对外观质量和尺寸偏差进行检查，并及时对缺陷进行处理。 19、外露的金属预埋螺栓必须进行防腐处理。 20、在同一支架基础混凝土浇筑时、宜一次浇筑完成，混凝土浇筑间歇时间应不超过混凝土初凝时间、超过混凝土初凝时间应做施工缝处理。混凝土浇筑完成后，应及时采取有效的养护措施。支架基础在安装支架前，混凝土养护应达到 70%强度。 21、支架基础预埋螺栓（预埋件）标高允许偏差：预埋螺栓（± 20），预埋螺栓轴线允许偏差（2），单位都为毫米。 22、每周周二晚上七点召开监理例会。 23、开工前要做好安全教育、基坑开挖安全围护、树立安全警示标示、每周二进行一次安全检查、进行一次安全例会。 24、对于进场材料，施工单位提前计划、以便材料能及时到位，且将进场材料及时送检，检验合格后及时上报监理。 25、开挖时如需爆破，必须提前一周申报爆破方案，经准许后方可施工。 二、业主项目部刘小平： 1、工程施工中，严格按照设计图纸及规范要求施工，争创优良工程。 2、对于施工资料，确保与工程同步，自审合格后上报监理单位审核。 3、工程施工中，项目部切实做好安全工作，及时设置安全防护设施、安全警示牌等。 4、村公路道路狭窄，下雨、下雪湿滑，车辆作业进出注意安全。		
主送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部、裕实国际建设集团股份有限公司施工项目部、烟建集团有限公司施工项目部	
抄送单位	上海华明电力设备销售有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2016、12、12

监理例会会议签到表 时间: 2016 年 12 月 12 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
马少昆	常州正衡监理	现场负责	13861240653	
李伟林	南京东送电力科技		18911758830	
刘 婷	南京东送电力科技有限公司		18911758862	
高 嘉	南京东送电力科技有限公司		18911759983	
杨 旭	裕安国际		1800172258	
张永清	裕安国际		13122158318	
赵 斌	裕安国际		15962822720	
何 斌	裕安国际		13908285232	
程永清	裕安国际		18372636541	
秦 彦	南京东送		1800320099	
杨 斌	南京东送		18001321166	
赵 斌	裕安国际		13837761086	
舒 强	裕安国际		13723008788	