

专题会议纪要

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-ZTHY-001

会议地点	鼎元国控办公室	会议时间	2018 年 12 月 06 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	李亚东（扶贫办副主任）
会议议题	关于 12.15 并网节点前，施工现场进度相关事宜		

一、施工单位：

第一标段（常州天合光伏发电系统有限公司）：

- 1、2018 年 12 月 06 日已全额并网 500KW 项目 36 个。
- 2、2018 年 12 月 06 日现已具备全额并网条件的地块 9 个：杨木栅子乡 6 个（高栅子村、后店村（迁移孤石）、候栅子村（迁移孤石）、九宫号村、富贵山村（迁移孤石）、歪脖沟村（迁移到黄旗乐国窝铺村）），大滩镇 1 个（拾号村），汤河乡 2 个（上庙村、小窝铺村）。
- 3、2018 年 12 月 06 日现已具备部分并网（200 和 400 变压器，满足 2 块计量表读数）12 个：波罗诺镇 2 个（西沟村、杨树林村），黄旗乡 3 个（乐国村、乐国窝铺村、老虎沟门村）。黑山嘴镇 5 个（西两间房村、喇嘛栅子村、黄土梁村、老米沟门村、五道沟门村），石人沟乡 2 个（官木山、山湾村）。
- 4、2018 年 12 月 12 日前具备并网条件村 6 个：五道营乡五道营村、波罗诺镇石灰沟村、石人沟乡高营村、石人沟乡凌营村、黑山嘴镇窄岭村、黑山嘴镇大金营村。
- 5、2018 年 12 月 15 日具备并网条件 8 个（集中联建 2 个点，10KV 并网）：
黄旗-石栅子村（石栅子村、二道桥村、大院村、南沟村）；
黑山嘴-平山村（平山村、东沟村、季栅子村、西山神庙村）；

第二标段（苏州腾晖光伏技术有限公司）：

- 1、2018 年 12 月 06 日已全额并网 500KW 项目 22 个地块。
- 2、2018 年 12 月 06 日现已具备全额并网条件的地块 15 个：王营乡 3 个（王营村、安营村、门营村），南关乡 1 个（苏武庙村），四岔口乡 1 个（白石砬村），选将营乡 6 个（郎栅子村、三道营村、选将营村、松木沟村、偏道子村、杨树底下村），四岔口乡 1 个（三岔口村），北头营乡 1 个（东南沟门村），大阁镇 2 个（撒二营、六道沟馒头沟村）。
- 3、2018 年 12 月 06 日现已具备并网条件的地块 6 个：胡麻营乡 1 个（后大庙村），北头营乡 1 个（河南营村），四岔口乡 2 个（榆树林村、头道河村），开发区 2 个（南瓦窑村、南岗子村）。



- 4、2018 年 12 月 12 日具备并网条件村 12 个：开发区 1 个（樱桃沟村），大阁镇 1 个（达四沟），胡麻营乡 3 个（李家窝铺村、大龙潭村、塔沟村），小坝子乡 1 个（海子沟村），北头营乡 2 个（松树岭村、樱桃沟门村），选将营乡 1 个（经堂村），苏家店乡 2 个（苏家店村、干沟门村），王营乡 1 个（辛营村）。
- 5、2018 年 12 月 14 日前完成并全额并网（2 个联建和张营村共 3 个建设点）：土城三间房 10 村联建（土城镇三间房村、李泉村、张百万村、马甲窝棚村、柳条沟村、千佛寺村、土城村、苇子沟村、撒二营村、高楼村）和大河东 9 村联建（鱼儿山镇大河东村、杨木栅子乡/西官营乡杨木栅子村、东沟村、黑牛山村、西官营村、卡门沟村、西窝铺村、张怀营村、黄旗镇东营子村）及土城镇张营村。

二、监理单位。

- 1、为了确保如期并网，施工单位需加大施工力度，加派施工人数。
- 2、目前整个工程进度严重滞后，需要施工单位把滞后的工期赶上来，确保工程如期并网。
- 3、整个工程进度最大的制约点就是两个企业的联建项目，按照目前的施工进度，不能满足并网时间节点，要求两家企业安排好工作，合理的安排加班加点计划。
- 4、在抢工程进度的同时保证工程质量及施工人员的安全生产，现在天气比较寒冷施工现场不能出现烤火情况，做好工人的保暖措施。

三、业主单位：

- 1、根据目前施工进度来看，500KW 地块并网应该不成问题，关键是联建地块进度跟不上，可能会影响并网节点。
- 2、10KV 送出线路，县扶贫办及鼎元公司督促丰宁县电力部门，已保证在并网前完成所有电气工程，不会影响并网节点。
- 3、截止目前整个工程进度缓慢，要求两家企业尽快加入赶工期。
- 4、按照两家企业所说的进度情况，如不能按时间节点完成并网工作，甲方将追究你们企业的责任，对于不能按时并网企业将进行违约金扣除及后期施工费用不予以支付。

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

正衡监理项目部

2018 年 12 月 06 日

监理项目部

注：后附会议签到表一份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会会议签到表

时间: 2018年10月6日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
李强	扶康	经理	15832496801	
李一	...		15631611903	
李	天合		13732607167	
杨明	天合		13343139998	
葛会	腾晖		18052459013	
刘利军	鼎元光伏		17751373618	
张峰	供电公司		13831408062	
李俊	腾晖		15161581506	
陈新宇	鼎元光伏		18715929714	
姚伟	天合光伏		13610338630	
丁敬	天合光伏		17600738777	
陈峰	常州正泰		15295136322	
陈和平	正泰		15278007876	
刘 群	正泰		1587093110	

