

会议纪要

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSHY-001

签发：徐耀生

会议地点	施工现场	会议时间	2018 年 11 月 02 日
会议主持人	马旭东		
会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等			
会议内容：			
本次会议为本项目第一次工地会议，会议由建设方项目经理马旭东主持，主要内容如下：			
一、首先建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工：			
建设单位：浙江正泰新能源开发有限公司			
马旭东—代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作			
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
徐耀生—本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。			
杨铃铃—本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目监理工作。			
施工单位：天威新能源系统工程（北京）有限公司			
王占青—本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。			
候正河—项目总工，全面负责本项目技术管理工作。			
叶冬雨—技术负责，协助项目总工负责技术管理工作。			
张 鹏—安全员，全面负责项目安全管理工作。			
二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权			
沭阳昱强光伏发电有限公司宣布：授权总监的权利有：施工组织设计审定权、修改设计建议权、设计变更签字权、工程验收签证权工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停工令和复工令等。			
三、施工单位介绍工程前期准备工作			
1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部，目前根据实际情况编制《施			

工组织设计》等技术文件。

2、对施工人员做好安全培训及交底。

3、制定合理管控方案，确保工程如期完成。

4、主要设备、材料采购，实时反馈给建设方。

5、在项目施工阶段，确保按质，按量，按期，无安全事故。

6、施工现场以安排按施工图纸定位放线工作。

四、监理单位对施工单位提出意见和要求：

要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。

1、进场材料及取样送检，现场混凝土配合比，试块的制作，养护等要及时完成，出具有效的检测报告。

2、施工质量控制：做好安全培训，施工技术交底。

3、施工单位的安全问题：进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带，严禁酒后作业，年龄较大人员禁止屋面施工，施工现场禁止抽烟，每日班前会进行安全培训，并做好安全培训记录，注意现场临时用电，并做好临时用电三级电源二级保护，施工区域必须配备消防设施（如灭火器等）现场的不文明不安全事情要及时解决。

4、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经监理，业主验收合格后，才能进入下道工序，直到隐蔽工程结束。

5、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，人员保险，验收及过程资料做到与施工同步。

6、每周例会定于每周四下午2点，会议点总包项目部，参会人员业主代表、监理全部人员，总包方全部人员。

7、确保本工程安全零事故。

五、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

施工单位必须按照施工合同，设计图纸要求及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产，文明施工，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

1、光伏区整齐，工程质量为重点，整体呈现亮点工程。

- 2、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，精诚团结、合作，采取有效的方法，打造精品工程。
- 3、要求施工方尽快完成厂房加固，以免耽误组件安装，加固完成后需做第三方荷载报告，并报监理及业主方验收合格后进行屋面组件安装。
- 4、要求施工单位对设备、材料的采购情况实时反馈。
- 5、本项目工程应保质保量按进度如期完成。
- 6、安全标识、标牌、管理制度上墙。
- 7、施工过程中严格按图施工，严格按照规范执行。
- 8、每周例会时间必须严格遵守，不得无故不参加或迟到。



主送单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
抄送单位	沐阳昱强光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.02

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
马旭东	正泰	项目经理	18068032111
杨铃铃	正泰	专监	13561152112
王占青	天威新能源	项目经理	15033272967
刘建威	天威新能源	安全员	15231966605
叶东	..	..	15933431320
张多英	天威新能源	电气施工	17793620540
刘玉杰	..	..	15631225527
孙金	——	——	15032322885
孙金根	——	——	15710920443
李凯	..	..	15833271096
李峰	..	..	13932255073
王达	..	..	15613243099
张保军	..	..	13102963577
张立杰	..	..	15149874059
张文明	..	..	13171694261
刘金亮	..	..	13400328639
张子君	..	2人	15127291984
张川	..	2人	18533214878
刘景	..	..	15731257880
张周超	..	..	17366543644
张荣	..	..	18089469314
张荣	..	..	18193634379