

# 会议纪要

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号 SXLLJK-JLLH-07

会议地点	西山村项目部	会议时间	2020年6月17日
会议主持人	张金星		
会议主题：安全，质量，进度			
本次会议内容： 一：监理单位 1，今年6月是第19个全国“安全生产月”。5月12日，国务院安委会办公室和应急管理部联合下发通知，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，部署开展全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。为确保各在建项目施工安全，扎实推动活动主题在生产现场落实到位，推动安全月活动取得实效，要求施工方开始部署活动的实施，从宣贯、自纠自查、整改三方面入手，突出抓好安全月活动落实，牢固树立安全发展理念，保障项目安全生产。 2，围栏施工还存在，孔深不够，偏桩，振捣不实等诸多问题，要求施工方必须按图施工，保证工程质量。 3，围栏施工进度缓慢，要求施工方采取有效措施，尽快完成围栏施工任务。 4，个别施工区域存在土地纠纷的，协同相关部门，尽快落实解决。 二：业主单位 1，要求监理单位监督施工单位制订切实可行的安全生产专项整治活动方案，并根据工地现场实际情况，开展安全生产专项整治的宣传，咨询，培训等多种活动，使安全教育真正落实到施工班组和各级施工人员，进一步提高全体人员的安全生产基本技能。 2，围栏施工区域，存在纠纷的，施工方要尽早通知相关部门，以便更好的协调解决。 3，相关责任人要深入到施工现场第一线，了解每一段施工区域存在的问题，做到早发现，早解决，以免影响后续施工计划。 4，个别施工区域图纸，协调相关部门，正在完善。 5，外线招标工作已完成，承包方很快就要开始施工，监理单位可安排相关人员进场，开展监理工作。 6，施工单位要做好下一批施工任务的准备工作，制定详细的施工计划，报监			

理部审核。

三：总包单位

- 1, 我们要不断加大安全监督力度, 严格执行安全施工奖惩规定, 严格重大事故责任追究制度, 努力提高科学管理的水平, 才能确保安全施工的各项要求落到实处。
2. 很多施工区域, 存在土地纠纷问题, 望相关部门, 尽快协调解决。
- , 3, 围栏材料, 本周全部到货。
4. 尽快提供个别区域施工图纸, 以便我们更快的完成施工任务。

主送单位	交口县光煜光伏发电有限公司 特变电工新疆新能源股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
		发文时间	2020年6月17日