

会 议 纪 要

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-QZNC-LHJY-009

签发:

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020年6月12日
会议主持人	王朝煊	参会人员	签到表附后

会议主题: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目第八次工地会议

会议内容:

2020年6月12日14:00在项目工程部会议室第九次工地会议,会议具体内容如下:

一、业主单位:

- 1、每台箱变必须有碎石检修道路,检修道路要可以通车,道路宽度要有4m以上
- 2、120电缆需尽快施工,以免影响并网
- 3、6月21号前必须保证二期每台箱变至少有一路逆变器带电、运行

解决: 可以实施,能检测到逆变器信号就能满足并网要求

二、监理单位:

- 1、灌注桩的浇筑存在平整度不足,轴线控制不到位、桩孔控制不足现象,要加强现场质量控制
- 2、发现有电缆未报验隐蔽就私自掩埋,如再发现类似情况将要求进行复检
- 3、电缆与接地通沟需要整改
- 4、现场支架螺栓材料浪费严重,需加强管理
- 5、钢平台焊缝存在漏焊现象,后期施工要注意,并对现有的进行整改
- 6、上周会议提的接地扁铁与底座连接问题,仍未按要求施工,后续要整改
- 7、部分组件存在遮阴现象,需协调解决
- 8、并网情况需在监理日志上汇报
- 9、资料报审要及时完成,已和施工进度同步
- 10、现场施工进场已远远滞后于计划,要加大施工投入
- 11、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽、高处作业人员应按规定系挂安全带;安全帽、安全带的质量应符合规范要求

12、新进场施工人员的安全交底、技术交底及三级教育，必须及时落实到班组及个人。

三、总包单位：

本周完成：

- 1、场平本周完成 3MW，总共完成约 38MW。
- 2、桩位放点本周完成约 5.6MW 共完成 37MW，引孔完成约 7MW 共完成 37MW
- 3、基础浇筑本周完成 3074 根，共完成约 36MW
- 4、光伏电缆敷设本周完成 3.53km，共完成 23km；
- 5、支架安装本周完成 960 组（约 10MW_p），共完成 28.2MW
- 6、组件安装本周完成 960 组（约 10MW_p），共完成 28MW；
- 7、汇流箱安装本周完成 15 台，共完成 78 台；
- 8、箱逆变平台施工本周完成 2 台，共完成 8 台
- 9、进场道路共完成 35 公里，不定期修整；

下周计划：

- 1、清表下周计划完成 500 亩约 25MW
- 2、放点下周计划完成 20MW
- 3、引孔下周计划完成 20MW
- 4、桩基础浇筑下周计划完成 20MW
- 5、支架安装下周计划完成 20MW
- 6、组件安装下周计划完成 20MW
- 7、汇流箱安装下周计划完成 78 台
- 8、箱逆变平台施工下周计划完成 5 台

以上计划均由位利华负责监督落实

- 1、目前现有地块灌注桩浇筑已基本完成剩余，争议地块未浇筑
- 2、上周因光伏线到场时间为 6 月 10 号到场，本周光伏线展放进度缓慢
- 3、光伏线将会在 6 月 13 号全部到场
- 4、3*95 电缆已到场 11km，剩余部分 6 月 20 号到场
- 5、3*185 和 3*300 剩余电缆 6 月 14 号到场
- 6、剩余 11 台箱变从 6 月 12 号开始发货，在 15 号前到场 5 台

7、6月13号新6号区将可以进场施工

8、7区争议地块协调工作已完成，原箱变位置可以使用

9、河塘集体地2部分还存在争议，暂时不能进场施工

解决：10区箱变位置不变可以安放

存在问题：

1、11、12、15、16区箱变位置可能在阵列内，修检修道路存在问题

解决：暂时先安装，检修道路放在后期安排。如破坏阵列缺少容量在增补地块增加

2、现场围栏的设立需各方确定，特别是涉及道路的地段

解决：全部地块确定后在统一确定

主送单位	广西光泰新能源开发有限公司 江苏长江环境科技工程有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目监理项目部	发文时间	2020年6月12日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	周例会		
会议时间	2020.6.12		
会议地点	项目部		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	李永红	中泰股份	18861039550
2	宋永红	正衡监理	15846374333
3	王学奇	正衡监理	15170703898
4	刘付江	正衡	13261968661
5	魏文波	正衡	15366408653
6	王朝煌	正衡	13861204453
7	潘永	永红	18952935766
8	王连云		18794722777
9	任利华		14401623907
10	郑才银	长江	18977179037
11	李开社	长江	18070948749
12	马	中泰股份	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			