

宁明桐棉风电场工程

第十二次 监理 会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-HYJY-012

工程名称：宁明棉风电场工程		编号：ZHGJ-1101-012	
会议地点	项目部		会议时间
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	西安西电新能源有限公司		
	山东鸿华建筑安装有限公司		
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司		
	广西泰能工程咨询有限公司		

监理例会内容：

一、 业主单位：

- 1、大号线需提前选好渣场，有利于业主方提前向有关部门申报。
- 2、监理见证员已办理完成，总包需加快取样员办理速度。
- 3、小号线道路整修需结合风机厂家路勘报告进行整修，风机厂家由总包组织到场路勘。

二、监理单位：

- 1、风机基础、道路安全员需尽快到场，限期不到场将加大考核力度
- 2、外送线路跨越方案修改后再报监理部。
- 3、风机基础锚栓 5 月 25 日前必须送检。

三、施工单位：

总包：

- 1、分包需尽快确定风机基础开挖时间。
- 2、搅拌站临时用电需加快与电力部门协调速度，电杆迁改尽快确定。
- 3、外线单位做好转序准备，下周将对外线接地、线塔基础、线塔组立进行检查。
- 4、外线单位要做好挂线前的技术交底，每个班组必须交底到位。
- 5、外线 1#线塔基础施工，不要影响后续施工进度。
- 6、风机基础单位需做好进场材料原始资料的收集工作。

分包：

- 1、道路、风机基础安全员 5 月 20 日前到场，做到持证上岗。

- 2、风机基础钢筋加工设备 5 月 15 号到场；
- 3、风机基础 5 月 9 日放线、10 日开始开挖。
- 4、风机基础钢模板 5 月 20 日到场。
- 5、砂石料、水泥 15 号到场。
- 6、风机基础钢筋 5 月 20 日到场。
- 7、第二批锚栓马上进场，计划第一、二批锚栓全部到场后送检。

四、需要协调解决的问题

外线：

无；

风机平台及道路：

7#风机平台施工偶有村民阻工。

拌和站：

无

本周工程完成：

进场道路：

- 1、入场道路：7#风机平台完成 8%。
- 2、风机平台：17#场内道路完成 50m。

外线：

- 1、接地敷设完成 2 基。
- 2、杆塔组立完成 6 基。
- 3、塔材转运完成 16 基。

搅拌站：

- 1、水池砌砖完成 50%；罐体焊接完成；主机安装完成 40%。

下周工程计划：

风机平台及道路：

- 1、7#风机平台开挖；17#场内道路破碎 70m。

外线：

1、铁塔材料运输计划完成 12 基；线塔计划组立 10 基，接地敷设计划完成 6 基。开展紧放转序工作。导线计划在 5 月 10 号到货，光缆计划在 5 月 15 号到货。

搅拌站:

- 1、搅拌站设备安装。

安全例会内容:

业主:

- 1、加强现场的疫情防控,做好相关的应急措施。
- 2、安全员要在现场巡视、加强安全管控力度。

监理:

1、各施工单位搞好上岗前安全教育培训工作,施工人员在工程中发生增补更换时,新工人上岗前必须进行安全教育培训和施工技术交底。

2、专职安全员,特殊工种人员应取得有效上岗资格证,高处作业人员要有体检证明,从事作业人员工伤保险需及时办理。

3、人工挖土,多人操作时保持安全距离,设置上下爬梯,供作业人员上下;停止施工,离开施工现场时基坑坑口加设盖板,将坑口盖严或设警示灯,以防止人员及牲畜掉入坑内造成误伤事故。

4、施工现场不得随意吸烟,防止引发火灾。

5、道路施工高边坡注意部分路段塌方现象,做好现场安全警示标识,设防护区。

6、搅拌站乙炔气瓶与氧气瓶、乙炔气瓶与动火点必须保持足够的安全距离。

总包:

1、现场存在的安全隐患要及时整改,后期将不定时进行抽查。

2、新冠疫苗各施工单位及时安排进行接种。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.5.7

注:会议纪要由监理项目部起草,一式三份,监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间	2021.5.7.		
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗守明	正衡监理	18275949280
2	徐文平	正衡监理	1561045208
3	周飞	正衡监理	17840837082
4	常合宽	西电	17823536757
5	常成山	西电	
6	张政	西电	18378008877
7	沈翔远	明电	18977356184
8	张政	正衡监理	1507154374
9	牛成江	正衡监理	13915815865
10	李学豪	西电	18878064686
11	段如涛	宁明中江	17521000701
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			