

宁明桐棉风电场工程

第十八次 监理 会议 纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZLJL-HVJY-018

会议地点	项目部		会议时间	2021.6.18
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

- 1、升压站施工人员进场需尽快进场作业，盯紧设计图纸交付，跟催二次设备采购进度。
- 2、风基础浇筑前做好技术管理人员调换、施工人员就岗工作，施工设备准备到位。
- 3、道路渣土场办理时，按政府部门要求先交付相关费用，然后开展后续工作。
- 4、跟紧风机基础混凝土试验报告进度；灌浆料需及时进场，明确送试时间，以不影响后期吊装作业为宜。

二、监理单位：

- 1、道路大号线陡坡位置不宜控制溜渣，边坡植被破坏严重，需尽快覆盖密目网，覆盖密目网时一定要注意安全。
- 2、施工要按工序报验，验收不合格不得进行下道工序施工。
- 3、风机基础进场的盘圆钢筋尽快送检。
- 4、风机基础上部、下部环向钢筋要一道道绑扎，不得螺旋式绑扎。
- 5、垫层浇筑后把面收好、收平，并制作3组试块。
- 6、风机基础回填土需取样做击实试验。
- 7、风机基础需确定有资质的沉降观测单位，做好沉降观测记录。
- 8、搅拌站人员、机械需尽快报审。
- 9、施工资料需尽快完善，做到资料与实体同步。

三、施工单位：

总包：

- 1、风机基础钢筋尽快进行采购，不得影响施工进度。
- 2、基础放线、开挖标高、锚板安装平整度误差控制在标准范围内
- 3、风机基础施工的吊车要满足施工要求。
- 4、做好雨天防护，尽量减少钢筋锈蚀量。
- 5、外线基础位在山坡处，施工难度较大，施工人员要注意安全。

分包：

无

四、需要协调解决的问题

外线：无

风机平台及道路：

- 1、07#风机道路 K0+270 处 10kv 高压线需移除；需业主协调。
- 2、otz15#、017#检修道路两边用地点放样已完成，需业主至现场青苗，以防出现村民阻工现象。
- 3、017#检修道路 k1+700 处有村民坟地数座需协调解决；17#检修道路三处弃渣场已用红线圈出协调解决。

拌和站：

无

本周工程完成：

进场道路：

- 1、检修道路：17#场内道路完成 48m。

外线：

- 1、杆塔组立完成 2 基。
- 2、导线展放 5.4km。

风机基础：

- 1、06#开挖完成 20%；钢筋开始加工；搅拌站生活设施搭设完成；06#、05#、04#、03#地基验槽完成。

集电线路：

线路复测完成 7 基；线路分坑完成 2 基。

场外清障:

树木标记 20km。

下周工程计划:

风机平台及道路:

1、017#场内检修道路破碎 100m。

外线:

1、杆塔组立计划完成 6 基; 放紧线 4.5km。

场外清障:

机械及人员进场, 已标记树木砍伐 5km。

集电线路:

A 线完成线路复测及分坑; 完成 A 线青苗登记工作。

升压站:

6 月 20 号人员入场。

风机基础:

1、06#风机基础垫层浇筑、锚栓组合件安装、基础钢筋制作安装; 05#风机基础验槽、垫层浇筑; 03#、04#风机基础剩余部分开挖; 拌合站标定; 拌合站生活设施完善。

安全例会内容:

业主:

- 1、总包做好安全月活动总结, 并报送业主项目部。
- 2、各单位做好安全管控工作, 落实相关规范。
- 3、工人未接种第一针疫苗的尽快进行接种工作, 满足第二针接种要求的及时接种。

监理:

- 1、电工、焊工等特种作业人员资质尽快上报。
- 2、风机基础防护栏杆未安装齐全, 下周例会前应全部安装完成。
- 3、现场施工人员不得穿拖鞋、露肩, 不佩戴安全帽。

总包:

- 1、施工人员进场后需进行三级安全教育和技术交底。

2、施工用电要规范。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.6.18

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

会议签到表

会议名称			
会议时间			
会议地点			
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	苗宇明	正衡监理	18539316759
2	周飞	正衡监理	17840837082
3	徐文平	正衡监理	15610615208
4	王长亮	正衡监理	15239669125
5	侯浩川	泰新	18978877279
6	常威	西电	
7	陈大为	寿能	13978608205
8	冯中辉	西电	1839280053
9	张健	西电新能源	
10	邱海林	西电新能源	15129896403
11	丁亮	西电	18130656598
12	黄家	西电	18678064686
13	何成林	西电中江	13978195658
14	王文华	中江智源	13676715000
15	魏文波	正衡监理	15077154874
16	沈翔	明电	
17	邱敏	明电	
18	张政	明电	18378008077
19	明思东	西电	