



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 26 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 26 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 11 月 29 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目升压站会议室		会议时间	2021 年 11 月 29 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、上周对项目各标段及施工区域进行低温雨雪天气安全检查，共计 4 项，对整改要求做了安排，责任单位正在落实完成整改，请各参建单位以高度的警惕性正视隐患消除工作。				
2、升压站孔洞和临边的防护必须按规范要求执行，消防水池盖板抓紧安装，未安装前请采取安全警示隔离措施。责任单位山东得胜公司安排专人跟踪监督管理，确保作业过程安全。（第三次提醒、本周末整改将进行考核）。				
3、吊装作业面目前只剩一个工作面，安全要求不能降低，要求风机吊装作业区域，按照要求进行布置、警戒，非施工车辆和人员严禁入内，吊装班组安排专人负责现场管理；				
4、风机吊装施工，责令施工单位严格把控好吊车站位地基承载力核准，临时达不到起吊叶片条件时，一定做好防风、加固措施；				
5、对 C45. C46 机位吊装进行了吊装的安全管控，机械专业人员吊装前塔筒、叶片的吊带进行检查，对塔筒、叶片力矩提出具体要求。满足规范要求方可进行下步吊装。确保风机吊装安全、优质、高效的完成；				
6、对二队吊装队伍人员、机械进行培训、检查；				
7、对风机、设备到场就位或卸货以及风机吊装等施工项目过程进行监督检查、督促全面做好安全防护警戒措施，做好高处作业个人防护监督检查；				
8、对日常检查出的安全隐患问题，及时督促责任班组进行整改并按期反馈；				
9、继续加强对车辆驾驶的安全管理，各施工单位做好对驾驶人员的安全交底；				
10、督促风机吊装班组，做好风机设备托运、卸车及风机吊装前安全文明施工布置、安全交底等工作，确保过程安全可控在控。平底吊装地基承载力必须安全要求，路基板下面必须铺垫钢板；				
11、督促检查各专业对作业项目进行有针对性的进行安全技术交底，并确保安全交底签字无代签现象；				
12、近期雨雪天气频繁，温度骤降较为寒冷。要求施工班组对施工人员必须进行安全技术交底工作，加				



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 26 期

强现场安全管理力度，做好防冻防滑措施，对施工现场设备、材料、机械等进行雨布覆盖，做好成品保护，且注意交通安全，谨慎驾驶；

13、当前疫情控制非常严峻，监理部要求施工单位施工人员不要到有疫情中、高风险地方，来回都必须做核酸检测并且合格。平时做到勤洗手、戴好口罩，保持室内空气畅通，下次例会都必须戴好口罩进入会场；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 11 月 28 日

安全监理例会 (26期) 签到表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	苗晓鹏	行天下	13273295666	36.1
2	王 军	内蒙古建设第三工程有限公司	780530208268	36.3
3	贾金光	正衡监理	18266529010	36.4
4	徐明生	正衡监理	13338955110	36.2
5	戴 斌	山东电建三公司	180527752	36.2
6	高 亮	浙江达达风电股份有限公司	15612399179	36.3
7	张永壮	山东得胜电力	15615086787	36.2
8	李长利	一木承	13271452727	36.3
9	付翔	振兴电力	1838264676	36.4
10	任海龙	山东电建三公司	18053270387	36.2
11	袁永强	山东电建三公司	18053271150	36.3
12	朱明飞	山东电建三公司	18703832325	36.3
13	燕永义	山东电建三公司	18053270906	36.2
14	张立扬	山东电建三公司	18053271550	36.2
15				
16	孙 峰	山东电建	18053271175	36.4
17	王 强	正衡监理	13915815865	36.2
18	姜明旭	河北泰汇	17631770555	36.3
19	丁 军	山东电建三公司	18053270961	36.2
20	刘晨瑞	正衡监理	15397903712	36.4
21				
22				
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位: 浙江达达风电股份有限公司

时 间: 2021 年 11 月 29 日