

会议纪要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM8-ZHJL-021

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.08.08 15:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：徐勇林 贝振飞 李大超 黄辉 张涛 杜永磊 魏树成 白争明			
会议主要内容：			
一、施工单位			
以下是截止 8 月 8 日前的工作量：			
三期：桥架盖板安装完成 98%，逆变器及并网柜防火封完成 100%，接地防腐，自查整改消缺。屋面清理。			
四期：桥架盖板安装完成 97%，逆变器及并网柜防火封完成 100%，接地防腐，自查整改消缺。屋面清理。			
5#厂房剩余组件、逆变器及导轨材料吊装完成。			
二期增容：施工人员到场 11 人。电池车间已完成组件安装 61 串（5 台逆变器容量）			
本周工作重点			
三期：穿墙桥架封堵，自查整改消缺，零星施工。			
四期：5#厂房组件移位组件安装，穿墙桥架封堵，自查整改消缺，零星施工。			
二期增容：桥架安装和直流电缆敷设。			
中试车间本周进行导轨安装。			
本周四晚上第三方进行 EL 检测，检测 100 块。			
本周二通信人员到场，通信卡已拿到。			
四期更换的逆变器与增补的 100*100 桥架盖板到货后一起吊装安装。			
需要协调和处理的事情：取水点位置全应确定一下，1#厂房取水点位置未定；取水用电源问题确定；用管材料的确定（厂方用的是 PE 管）；增压泵的型号确定。			
二、监理单位			
1、二期增容施工的人员进场前三级安全培训教育和安全技术交底的完成情况。完成后把培训交底资料、人员信息上报，特别是特种作业人员，电工、焊工作业必须持证，起吊作业必须配备持证的起重工。			
2、二期增容的施工人员每天必须进行班前班后会，现场施工人员安全帽必须规范佩戴，不管天多热，在施工区域安全帽一定不能拿掉。安全管理人员一定要认真交底，安全管理、监护和巡查到位。			
3、1#厂房和 5#房房屋面东西侧气楼临边、上下爬梯两侧存在高处坠落的安全隐患，建议安装硬质围栏。			
4、本周要注意的是高温中暑，现场要配备足够的防暑降温药品，根据温度变化调整作息时间			
5、做好自检整改工作，完成后申请验收。			

6、上周下发的联系单里提到的一些未完善的问题要及时完善的一定落实到位，比如检修通道板的延伸，桥架内电缆的整理及进出墙体孔洞的封堵等。

7、相关工作的尽快落实：防雷接地检测工作安排、现场电缆及设备铭牌制作持牌问题、存在变形处的处理方案、室外并网柜基础固定问题、清洗系统的安装问题。

8、上周提的问题：一期 1-7#、1-8#集中并网点斜梯上至平台通道处无硬质隔挡未处理，受污染的组件挪移方案未落实，剩下的工作量汇总及计划安排未上报，水源的问题上周说出方案的确定，配电房的通风问题还未解。

9、为了防止强风，现场所有的组件铺装在屋面的应尽快安装完成，防止被风刮落砸人。

10、进度方面：三四期自检确定完成节点，二期增容的工期排一个施工计划进度表尽快上报。

11、资料方面：施工资料要抓紧。

三、建设单位

1、安全问题：继续做好防暑、防疫、防人身伤害事故的工作，防误操作各项工作。

2、现场对二期施工和施工人员的了解。

3、室外并网柜防台风问题的加固措施的确定。

4、二期增容必须避开粉尘污染，如果已经有污染的屋面必须挪移，在无法保证采光质量的情况下，不能追求装机容量。

5、周四晚上组件 EL 检测的事情，现场要做好接待和人员配合。

6、防鼠板问题安装要符合要求。

7、并网室防排风问题尽快处理。

8、现场的安全员是承担至关重要的角色和作用，从现场观察来看，安全员的作用没有充分发挥，重担在安全员身上，要在现场多关注。现场安全员必须时刻到现场巡视，发现问题解决问题。这个事项上必须当作一回事做，历来所有的事故现场安全没有尽责是主要原因。

9、现场施工负责人必须同时起到安全监管作用，对施工人员安全负责。

主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 08 月 08 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



会议签到表

项目名称：湖州天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目 工程

会议主题: 每周例会 会议

会议日期: 2022 年 8 月 8 日 15:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
周林	义海电力		
凤振友	科苑		15968303086
朱尔磊	科苑		17757143515
魏树成	科苑		19951521832
黄辉	晨嘉云		18257104452
李旭远	常州政行		13914011886
白章明	辰嘉安		175551104091
张涛	辰嘉云		15906211061