



会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-043

会议地点	国电（海南）项目部	会议时间	2024.1.12
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 10 日，施工完成情况：			
本周计划完成安装（1）MWp 容量，本周实际安装完成（0.44）MWp 容量。			
1) 支架安装完成（16）户，累计安装完成（770）户。			
2) 组件安装完成（16）户，累计安装完成（770）户，累计完成（43122）块，容量为（24.394265）MWp。			
3) 逆变器安装（16）台，累计安装完成（770）台。			
4) 并网箱安装（16）台，累计安装完成（770）台。			
2、本周消缺情况：儋州李本丰、林先杰、羊恒寿，唐鹏，张以康，符隆应，李安依，羊良才、陈宇玉，羊恒成、符召生电站质量缺陷整改；澄迈，林书臣 2、李自帅，廖太旭，李文达电站质量缺陷整改			
3、本周异常电站处理：儋州符元亿，邓莹莹，周记利，黄美英，黎维壮，李亿丹，张万方，吴玉宏 1，吴玉宏 2 电站运行异常检查及处理，已恢复；			
4、电站并网情况：			
1)、本周签订购售电合同（5）户，累计签订（731）户。			
2)、本周计划并网 0.5MWp，本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（389）户，累计容量为（11.008335）MWp。			
5、项目进度款支付情况：联瑞投料款：35MW；金额：4147.5 万元；安装款：13.603215MW；金额：2686.634964 万元。			
二、本周监理工作：			
1、审查总包方提交的第五批安装款资料。			
2、对海口美兰区梁宇 1、梁宇 2 电站确户检查。			
3、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。			
4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
5、组织召开第 43 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 44 次周例会。			
3、对总包方提交第五批安装款审核后签字盖章。			



4、对总包单位提交的周报进行审查。

4、对总包单位提交的周报进行审查。

四、业主、监理、总包方三方对本周项目安全、质量、进度及电站电费结算问题等和下一周工作计划：

施工单位：

- 1、主材部分：下周组件计划到货（0）MWp。
- 2、施工部分：电站消缺及运行异常电站处理；
- 3、并网部分：存量电站抓紧手续办理及系统数据上传；

监理单位：

1、电站异常消缺力度须加强，目前显示电站异常情况还较多。运维：先针对发电量低或者无发电量优先消缺。

2、对电站确户检查发现的问题，须抓紧时间处理。

3、关于电站电费结算异常问题，总包方须抓紧实际处理。

4、关于电站移交生产，总包方须筛选出正常发电、正常电费结算和 360 小时试运行正常及无缺陷。

5、目前已确户 1059 户，其中：联瑞 665 户（20.346MW）；联生 382 户（12.5MW），其中有 12 户（397.935KW）联于转续中。已申请支付安装：联瑞 542 户（13.6MW）；联生 292 户（9.4MW）。安装量 53MW，其中联瑞 24.95MW，联生 28.13MW；已并网 17.6MW，其中联瑞 11MW，联生 6.6MW；近一个月基本上无安装量和并网量，并且并网量有安装量悬殊较大（并网量是安装量的三分之一），因此总包方须重视并抓紧采取赶工措施推进并网量。

国电项目部：

国家铭：

1、系统问题必须要与电站实际相符，抓紧时间处理运维系统问题这一块。

2、监控和气象仪落实情况，须根据现场实际和按合同要求执行。

3、工程转移交生产电站必须满足合同要求。

张爱民：

1、40MW 并网量及投产何时能够落实到位。目前国电山东新能源审计已经介入调查。

2、资金计划一定要根据实际申请，安装款与投料款严重不符。

3、目前投料款已支付 58.5MW，但目前安装量 53MW，并网 17.6MW，须要抓紧时间抢安装量和并网量。

4、春节放假前抓紧时间安排确户，提交确户名单。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.1.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO.

会议名称			
会议时间	2024 年 / 月 12 日		
会议地点			
主持人			
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
1501	12 光		
李宝	:		
陈树峰	:		
刘国旭	:		
国家铭	国家铭		15611767606
杨朋	宁波联兴		1348601541
张方	联兴		18076360288
陈尚群	联兴		13886840484
曹建	常记御座		13616135505
蔡金	联兴		18637945424
王立	联兴		18187220005

