

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-030

会议地点	国电海南项目部	会议时间	2023. 10. 13
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容： 一、本周联瑞项目施工情况： 1、本周进度情况：截止 10 月 11 日，工程完成情况如下： 本周计划完成（3）MWp 容量，实际安装完成（0.086025）MWp 容量。 1）支架安装完成（3）户，累计安装完成（536）户。 2）组件安装完成（3）户，晶澳 555Wp 组件（155）块，累计安装完成（536）户，累计完成（31111）块，容量为（17.43）MWp。 3）逆变器安装（3）台，累计安装完成（536）台。 4）并网箱安装（3）台，累计安装完成（536）台。 2、电站并网情况： 1）、本周签订购售电合同（2）户，累积签订（240）户。 2）、本周计划并网 2MWp,本周实际并网（6）户，容量为（0.19015）MWp，累计并网（244）户，累计容量为（6.606）MWp。 3、本周异常电站处理情况： 1)、吴成吉刀闸故障，已联系施工队更换中； 2)、符庆莲逆变器通讯棒损坏，已联系厂家发新的过来更换； 二、本周监理工作情况： 1、审查总包单位提交的 3MW 安装款资料，并对安装名单内的农户项目备案和租赁合同进行核查。 2、与运维人员对儋州、洋浦等地的故障用户进行现场排查。 3、关于海南项目电站运维系统问题与总包方技术人员进行线上会议。 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 5、组织召开第 30 次周例会。 6、审查总包提交的防洪防汛应急预案资料、秋季安全环保检查方案资料。 三、下周监理工作计划： 1、审查总包方提交的 10MW 投料款请款资料。 2、审查总包秋季安全检查资料，整理完善监理相关迎检资料。 3、对施工区域进行日常安全、质量巡检。 4、组织召开第 31 次周例会。 5、对总包单位电站消缺项整改情况、电站故障排除、处理进行检查。 四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求： 施工单位：联瑞项目下周工作计划： 1、施工部分：计划施工（100）户，预计（3）MWp 容量。 2、并网部分：下周计划并网 2 MWp。 监理单位： 1、关于确户名单组件型号与现场实际不符事宜（确户单阿特斯 585W、现场 590W）、请总包重新整理确保确户名单与提交付款资料相符。 2、关于 10 月 6 日开出的关于消缺项未按时完成考核单，若 10.15 日仍未完成消缺，将双倍考核。 3、10 月 9 日关于运维系统问题协调会内容，总包方已回复，望按提交的完成时间落实到位。 4、关于国电安全督察组到海南项目检查前的资料准备及现场检查点落实情况需提前完成。			



- 5、总包方请于每周四 10 点前按时提交周报/月报/安全资料，便于项目部按时发给国电集团公司。
- 6、关于确户名单内容容量于备案表容量不符，请做出说明；提交的付款资料材料这一块，逆变器容量低于现场实际（数量不符）。

许桐峰：

- 1、按照集团公司《关于开展电力产业 2023 年度秋季安全环保大检查的通知》和公司《关于开展 2023 年度秋季安全环保大检查工作的通知》相关要求。请监理和总包单位做好相关检查工作。
- 2、根据集团公司会议要求，在建项目近期开展一次全员安全教育工作。请本项目所有人员重视项目安全工作，在保证安全的前提下，实现项目工作目标。
- 3、已并网电站尽快做好消缺工作，尽早移交生产。

张爱民主任：

- 1、年底工作目标，总包方应抓紧安排施工计划。施工计划表抓紧上报，并严格按照计划执行，如未完成，应及时说明。年底施工计划不能及时完成，将对总包方进行考核。
- 2、国电电力百日大会战活动，总包方应重视该活动，在保证安全的情况下，抓紧完成施工计划。
- 3、视频监控应抓紧选址并安装调试完成。在专家组到来之前完成安装调试工作。
- 4、关于电费结算工作，总包方应抓紧落实相关工作。如因总包单位工作不到位引起电费结算损失由总包方负责。
- 5、总包方资金计划必须按时、准确，并按时提交相关资料申请资金。提交的资料必需准确，附件齐全，避免影响资金审核工作
- 6、本次安全环保大检查，各方应重视相关工作。监理和总包方应提前准备齐全相关书面资料及做好相关资料目录清单以备检查；总包方应提前安排施工现场以备专家检查。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 10. 13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 30

会议名称	周例会		
会议时间	2023年10月13日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	华晓		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
李相	国电		18615962052
李宝			18615965207
王亚	联兴		18189720005
杨明			1348601541
张强	联兴		18697945424
王亚	国电		18614515432
华晓	海南项目部		13616135505
张强	正行		15961115533

有限公司
发电部
项目部



扫描全能王 创建