

会议纪要



工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目部办公室	会议时间	2023年11月10日
会议主持人	秦帮学		

会议主题：
现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况：

- 1、组件全部进场，能够满足安装要求；
- 2、支架、组件安装实际进度基本符合计划进度；
- 3、光伏区域、储能工程材料、设备、构配件采购基本能够满足施工要求；
- 4、光伏区域、储能工程施工单位前期资料已进行报审，但还需完善；
- 5、光伏区域土建已进场施工，
- 6、本周光伏区域直流电缆已到货；
- 7、储能工程如约基础动土开工；

本次会议施工单位汇报了现阶段施工情况和下一步工作计划，建设单位和监理单位就施工过程中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下：

施工单位：

一、光伏施工区域：

- 1、支架本周、组件进场 100%且支架全部安装完成；
- 2、组件安装 33669 块，本周累计完成约 18.42MW，占总安装容量 92.1%；

二、光伏施工区域、储能工程施工情况、计划安排和需协调事项

- 1、土建部分现场定位完成 100%，1 号至 2 号线路开挖顶管 20%；
- 2、接地扁铁、桥架、直流电缆部分到货；
- 3、11#屋面桥架安装全部吊装完成并散开；扁铁安装全部开孔并吊装散开；
- 4、下周完成 10#厂房组件吊运安装全部完成；11#厂房组件吊运安装全部完成；
- 5、下周完成土建部分所有顶管内容和箱变基础开挖；



扫描全能王 创建

- 6、储能工程土建地基部分已开挖，完成测量工作并已验槽；
- 7、储能工程电缆沟开挖中，部分段完成商砼底层浇筑；
- 8、下周储能工程完成钢筋绑扎、模板支护和商砼浇筑
- 9、储能工程资料员现场编制资料，所做资料先报监理审核；

监理单位：

1、本周光伏区域施工单位周报在周例会前已报，储能工程未报周报，本周日报群发正常；

- 2、光伏区域新进土建施工单位要对新进员工进行岗前培训和安全交底；
- 3、储能工程要对做好安全技术交底，做好质量安全交底记录和培训考试记录备查；
- 4、项目进场材料、设备、构配件自查后要向监理方及时报审报验并保管好；
- 5、本周光伏区域总包单位所发预付款联系单我方和业主方已回复且已支付，那么光伏区域总包单位和储能工程施工单位的项目部，就要完成本项目二个重要时间节点：11月15日和12月20日，尽快与国网落实地方三产合同签订，确定张场变进场时间，如约实现并网目标；
- 6、11#厂房组件安装已进尾声，组件安装完成先自检后报监理部核容量；
- 7、施工现场人员，应规范佩戴好安全帽和反光服，遵守项目纪律，遵守园区纪律；
- 8、项目各施工区域，凡涉及动火作业，需办理动火许可证，配备好消防器材，确保施工区域消防安全；
- 9、施工单位现场临时用电严格按编制的临时用电方案实施；

业主单位：

- 1、本周光伏区域土建和储能工程都已开工，为了项目目标实现，施工单位不仅要有进度计划，还要有材料进度计划；
- 2、本周光伏区域土建进场施工，要注意施工安全，开挖、顶管不能造成地下管道、管线损坏；
- 3、储能工程目前施工要和光伏区域张总充分沟通，保证二个区域施工进度协调同步；
- 4、下周我方要看到储能工程和光伏区域贴合实际的进度计划，此进度计划的保证是材料供货计划，材料供货计划如有资金困难，总包要及时反馈，我们会一一对应；



反映给上级领导解决；

- 5、总包单位本周所发联系单，我方极为重视，为此及时解决了预付款事项，现要求你方尽快和国网地方三产公司签订张场变施工合同，确定进场施工时间，确保如约并网；
- 6、我方和园区签订了安全协议，根据协议园区对我们提出了要求，现要求光伏总包单位和储能单位分别和我方签订安全协议；
- 7、11月9号是万华安全月活动100天，在此期间我们项目要接受万华安全检查，我们项目上制定了安全应急预案，成立了应急救援小组，成立了组织机构，绘制了应急救援路线图；

主送单位	湖北斗由耐建筑工程有限公司 四川金铎恒业建设工程有限公司		
抄送单位	临沂万华道生新能源有限公司		
发文单位	临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2023 年 11 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



周地例会 会议签到表

编号: LYGF-ZHJL-JD-00

会议地点	项目部办公室		开始时间	2023.11.10. 14:30
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1	王松	道达		13880559649
2	王瑞	斗由耐		1987531252
3	刘元奎	斗由耐		18797009347
4	曹国成	斗由耐		15884472289
5	王强	斗由耐		13463932007
6	郑红秀	斗由耐		15165539222
7	刘辉	金峰		1383499321
8	李辉	常州正信		1886175096
9	张明	常州正信		18115809552
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

