

监 理 日 志

日期: 2024 年 07 月 23 日

天气: 中雨转多云

星期: 二

温度: 32℃~24℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理资料<br>2、现场巡视检查支架、组件安装的质量，安装质量基本满足设计及规范要求；<br>3、施工现场安全可控，无安全事故，今日安全未发生人身伤害及设备损坏事件，安全措施到位，安全管理到位，<br>4、早班会安全技术已交底 |                                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                             |
|                            | 上海能辉科技股份有限公司                                                                                                        | 1.组件安装完成 9 组累计完成 138 组，剩余 98 组；<br>2.支架安装完成 6 组，累计完成 151 组，剩余 75 组；<br>3.3-4#地块无人机组件散料 8 组；<br>4.3#地块 3#逆变器 4 平方电缆敷设 5 个支路。<br>5.1 号箱变 3/4 号逆变器电缆头制作接引<br><br>施工人员共计（35）人 |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                     | 贾金光                                                                                                                                                                       |
| 记录人: 贾金光                   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光                                                                                            |                                                                                                                                                                           |

