

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理月报

(第三期)

2022-03-25-2022-04-25



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 04 月 25 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目月报

2022-03-25-2022-4-25 日第 3 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司		填报周期：2022-03-25-2022-4-25 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本月完成 690 户，累计安装完成 1632 户，完成率 29.18%。			
2、逆变器、电表箱安装本周完成 670 户，累计安装完成 1476 户，完成率 25.93%。			
3、并网情况：本月并网 8.6031MW，累计并网 18.1651MW，完成占比 15.14%。			
4、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本月到货	备 注
组件	中南光电型号 540	6300 片	累计到货 17460 片，到货占比 62.63%
组件	亿晶光电型号 535	15283 片	累计到货 30598 片，到货占比 46.77%
逆变器		1275 台	累计到货 3293 台，到货占比 54.88%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	424 吨	累计到货 1015 吨，到货占比 27.28%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、下月计划主要工作内容			
继续全辖区光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 10:54 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期五 08:22 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述	灵璧县新进场作业人员现场安全教育	
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 09:52 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-07 星期一 11:45 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 晴 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-22 星期二 17:05 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 11:01 安徽省宿州市 埇桥光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 地点: 宿州市埇桥区 埇桥区汽车装饰厂 经纬度: 33.546847N, 117.631212E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程咨询有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 