



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2019054-01

项目名称	京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目		申请时间	2019 年 09 月 03 日	
委托人名称	苏州奕倜能源科技有限公司		合同编号	/	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司		付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行		☒ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030		☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据《京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程监理合同》，第三部分 专用条件 5.1 支付货币： 支付办法：合同签订后 10 日内，支付监理报酬的 30%（¥29400.00 元整）。 现申请支付以上第一笔款项，即人民币（大写）贰万玖仟肆佰元整（¥29400.00 元）。				
合同总价	人民币（大写）玖万捌仟元整		¥98000.00 (元)		
累计支付	人民币（大写）零元整		¥0.00 (元)		
本次申请	人民币（大写）贰万玖仟肆佰元整		¥29400.00 (元)		
完成情况	《京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目建设工程监理合同》，监理合同于 2019 年 08 月签订，监理人员已于 2019 年 09 月 01 日进场工作。				
备注	无				
委托方 意见	同 意  项目负责人: <u>孔叔</u> (签字并盖项目章) 日期: <u>2019</u> 年 <u>9</u> 月 <u>5</u> 日				