



监理延期确认联系单

工程名称：十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号:ZHJL-YQQR-01

致：安达市众心新能源有限公司

根据 安达市众心新能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“十八里牧场中聚光伏发电平价上网项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限为：至项目消缺期届满(监理总投入不超过 26 人月)。目前暂定施工期 4 个月，消缺期 6 个月。目前施工期即将以满 4 个月，监理人员总投入已有 20 人月。后续人员安排，请 安达市众心新能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部：(章)

负责人：

日

期：2021年10月24日

建设单位意见：

施工期延长1个月，计5人月
消缺期更改为5个月
具体人工量按最终实际延长时间来定。

建设单位：(章)

负责人：

日

期：2021年10月25日