



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: ZHTP2207039-01

项目名称	化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目	申请时间	2022 年 08 月 10 日		
委托人名称	内蒙古化德天润新能源有限公司	合同编号	TR-KF-HN-HDTC-GCJL-20220711-1 ZHTP2207039		
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别			
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☒ 首期款	☐ 进度款	☐ 尾款	
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他	
付款依据	根据《化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目工程监理合同》(合同编号: TR-KF-HN-HDTC-GCJL-20220711-1/ ZHTP2207039), 6.3 支付方式: 预付款, 本合同签订后 15 天内, 监理人提交申请表、交付相应金额的增值税专用发票及收据后, 支付监理总费用的 20%。 现申请支付预付款, 监理费用的 20%, 即人民币(大写)贰万零柒佰元整(¥20700.00 元)。				
合同总价	人民币(大写)壹拾万叁仟伍佰元整	¥103500.00 (元)			
累计支付	人民币(大写)零元整	¥0.00 (元)			
本次申请	人民币(大写)贰万零柒佰元整	¥20700.00 (元)			
完成情况	《化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏项目工程监理合同》(合同编号: TR-KF-HN-HDTC-GCJL-20220711-1/ ZHTP2207039), 监理合同已于 2022 年 07 月 18 日签订生效。				
备注	无				
委托方意见	项目经理: <u>赵卫军</u> (签字盖章) 日期: <u>2022</u> 年 <u>10</u> 月 <u>21</u> 日				