

安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目

项目监理周报

(第四期)

2022 年 3 月 05 日

—

2022 年 3 月 11 日



安徽宿州 120MWp 户用分布式光伏发电项目项
监理技术咨询部

2022 年 3 月 11 日

安徽宿州 120MW 户用布式光伏发电项目周报

2022 年 3 月 11 日第 4 期

建设单位：安徽上电俊能新能源科技有限公司	填报周期：2022-3.-05-2022-3-11 日		
一、项目总体建设进度汇总：			
1、支架、组件本周完成 221 户，累计安装完成 1376 户，完成率 24.94%。			
2、逆变器、电表箱安装本周完成 210 户，累计安装完成 1196 户，完成率 21.87%。			
3、并网情况:本周并网 1.812MW，累计并网 12.799MW，完成占比 10.69%。			
4、光伏组件、逆变器累计到场：			
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	中南光电型号 540	3600 片	累计到货 14760 片，到货占比 52.94%
组件	亿晶光电型号 535	3596 片	累计到货 22507 片，到货占比 34.4%
逆变器		310 台	累计到货 2503 台，到货占比 41.72%
支架	荣 诚 创 辉 41×41×2.0	136 吨	累计到货 959 吨，到货占比 22.12%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、下周计划主要工作内容			
继续全辖区光伏安装施工。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述		
照片		
文字描述		

照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 10:54 安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有雪 3℃ 地点: 宿州市埇桥区 艺水汽车配件加工厂 经纬度: 33.546847°N 117.63212°E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-08 星期二 11:04 安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有雪 3℃ 地点: 宿州市埇桥区 王庄 经纬度: 33.544312°N 117.050075°E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 
文字描述		
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-09 星期三 11:01 安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴有雪 3℃ 地点: 宿州市埇桥区 艺水汽车配件加工厂 经纬度: 33.546847°N 117.63212°E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-17 星期四 10:54 光伏区: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 光伏区: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 光伏区: 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 多云 -1℃ 地点: 宿州市埇桥区 刘桥 经纬度: 33.575047°N 117.172263°E 
文字描述		
照片	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-10 星期四 11:19 安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴 8℃ 地点: 宿州市埇桥区 外渠庄 经纬度: 33.556700°N 117.514509°E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 	工程项目名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目。 2022-03-10 星期四 09:17 安徽省宿州市 埇桥区光伏支架、组件、逆变器、电表箱安装施工安全、质量检查。 监理单位: 郭俊兴 天气: 阴 11℃ 地点: 宿州市埇桥区 万阳门 经纬度: 33.738890°N 112.141629°E 建设单位: 安徽上电新能源科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 设计单位: 四川苏瑞电力工程有限公司 