

监理工作联系单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-LXD-20170418

致：绍兴光年新能源有限公司施工项目部

事由：

关于安全施工的相关事宜

内容：

- 1、施工现场必须做好安全标识牌。
- 2、进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，并牢固地挂在施工作业区的上方牢固处或安全防坠设施上。
- 3、吊装现场应设置警示标志，并派专人监护，禁止非工作人员入内。
- 4、施工电源有专人负责和维护，一切作业严格按照规程要求进行，从事电气作业的人员必须持有操作证。
- 5、现场道路应保持畅通，下班后所有机电设备必须切断电。
- 6、现场杜绝违章指挥和违章作业。
- 7、做好安全培训，施工过程中必须安全文明施工。
- 8、要求施工单位管理人员定期对施工人员开展安全文明教育培训。
- 9、施工作业前，要进行安全技术交底，施工工具必须检查合格后方可使用。
- 10、夏季作业做好施工人员的防暑工作。
- 11、施工行走的脚手架要定期检查是否松动，做到全面排查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017 年 4 月 18 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__