

监理工作联系单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM6—027

致： 国电南瑞科技股份有限公司施工项目部

事由：关于升压站构架避雷针螺栓紧固的相关问题

内容：

由于连续的大风天气，升压站新安装的构架避雷针出现持续性的明显摆动，极易造成构架避雷针各部分连接螺栓出现松动现象，要求你施工项目部务必在电站投运前对构架避雷针进行全面检查，发现松动螺栓及时进行紧固，确保构架避雷针的牢固性、稳定性。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 3 月 2 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。