

工作联系单

工程名称: 通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

编号: ZHXL-TYYH-003

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于支架、组件安装的相关事宜

内容:

- 1、支架、组件安装时按照设计要求掌握好倾斜度。
- 2、支架、组件在安装过程中要注意平行度，做到横平竖直。
- 3、在安装过程中要做到对光伏组件的爱护，必须轻拿轻放。

附件: 无

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 王伟华

日

期: 2016.7.7



注: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。