

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期20MWP项目 编号：JXMB-009

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：在现场挡土墙毛石施工过程中，请贵单位务必将毛石清洗干净，在砌筑时将砂浆灌满，以免在施工过程中存在质量隐患。望贵单位引起重视。




项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



王立波

2017.9.6.

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。