

监理工作联系单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 升压站工程

编号：011

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于运维楼、主控楼

内容：1、运维楼、主控楼室内墙体基本砌筑完成，现施工进入粉刷阶段。现建议你方对配电箱的预留洞；室内照明、动力的线管敷设要严格按图施工，以免造成返工，影响工期进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

梅波

日期：2017 年 05 月 13 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。