

监 理 联 系 单

工程名称:淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号:TJGF-LXD-04

致:上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 光伏施工项目部

事由:逆变器基坑要防止积水。

内容:逆变器基坑在阴雨天时要采取措施进行抽水,防止基坑积水。

- 1、每个基坑要配置一个水泵,并设专人看护。
- 2、雨天抽水时要至少两人作业,做好安全工作。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:

