

监理工作联系单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB5 --- 029

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：

施工现场文明施工

内容：

因最近雨水较多，施工难度相应增大，但难不住施工人员赶工期的气氛，明天统一排查光伏区，组件要求合理堆放，开箱后要用完，背板不得朝上，支架也要合理堆放不得随意丢弃，避免影响道路通行、文明施工形象，车辆不易同行的道路，用挖掘平整下，利于施工人员工作，组件与菱条紧固后，不得出现大幅度的错台错缝，汇流箱压接端子用链接板，包线要到位，不得漏铜线等。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。