

# 监理工作联系单

工程名称：镇江市华彤电气集团有限公司屋顶 0.84MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-02

致：江苏镇江安装集团有限公司（总包单位）

主题：关于大风电气对光伏电站影响预控事宜

内容：

为了防止大风天气对组件进行发生，现提醒你单位加强施工质量控制，并做好以下检查：

1、对已安装完成的光伏组件及在建项目进行全面检查，其中包括螺丝的紧固件、扣件的调整，对有损坏的扣件立即予以更换。

2、加强对组件、支架的巡回检查力度，一旦发现松动的组件和支架，及时进行固定处理。

3、其他未详事项望你单位自查自纠处理。

附件：无

抄送：扬中天宇光伏系统有限公司（建设单位）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，接收单位存二份，监理项目部存二份，  
业主单位留存二份。