

工作联系单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-04

致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事宜：关于夏季高温施工问题事宜

内容：

根据当前的气候现象，结合近期气温走势，现阶段施工已进入夏季高温酷暑阶段，为进一步保证施工人员生命财产安全，现通知贵部落实以下意见：

1、合理安排施工人员作息时间，实行抢早抓晚，避开中午高温时段，对于室外温度大于 37℃ 时，禁止户外作业。

2、现场设立临时休息室，必要时给每位施工人员配备防暑降温药品。

3、加强工人食宿环境卫生管理，做好消毒、灭鼠、灭蚊工作，防范食物中毒及鼠疫现象。

4、落实消防安全管理制度及相应消防设施，确保消防通道、消防水源的畅通；施工现场易燃、易爆材料分类入库；电焊等特殊工种作业人员应作消防培训并落实动火管理制度。

5、加强临时用电管理，高温季节施工，作业人员身体裸露部位较多，极易造成触电事故，施工现场要严格按照施工用电规范标准。对存在的问题，及时予以整改。

以上问题事宜望贵部引起重视，对存在的安全隐患及时消除整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 05 月 28 日



注：本表一式 3 份，有监理项目部填写，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。