

监理工程师联系单

工程名称：山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-XST-015

致：江苏启盛建设工程有限公司

主题：关于土建现场安全问题相关事宜

内容：

箱变预埋槽钢底架，没有固定拉结筋，焊缝不做防腐处理。工艺存在严重不足，必须立即整改。（附图）

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2021.4.28

注 本表一 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。