

监理工作联系单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54Kwp 分布式光伏发电浙江嘉宏实业有限公司项目

编号：JSJH-HJ-LSD-001

致：浙江京禾电力工程科技有限公司嘉善项目部

事由：

安全事宜

内容：

由于近期高温天气我监理项目部要求总包方做好以下几点工作：

- 1、进入施工区域必须正确佩戴好安全帽；
- 2、高温天气施工是做好防暑工作（现场必备防暑用品）；
- 3、现场做好防火措施，禁止在厂区吸烟；
- 4、禁止穿拖鞋、光膀子施工；
- 5、临时用电要有漏电保护装置；
- 6、吊运设备等物料到屋面时要设置警示标识；
- 7、到屋面爬梯要做好防护罩并固定牢固；
- 8、上班期间不喝酒；

希望总包加强管理坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“三不”措施：无安全措施不施工，隐患不排除不施工，无安全条件不施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：段光林

日期：2017年8月06日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建