

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-019

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：施工安全文明事宜

内容：

1. 吊装作业过程中，要做好安全防护措施，严禁一切闲杂人员、车辆靠近吊车安全施工范围内；
2. 屋面组件搬运过程中，需轻拿轻放，避免损坏组件。
3. 屋面施工过程中及中途休息时，禁止人员踩踏组件，乃至坐在组件上，禁止往组件上乱扔重物、材料等损坏组件。
4. 施工人员进行施工过程中及行走时，禁止踩踏采光带，以防发生不必要的安全事件。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 28 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。