

监理工作联系单

工程名称:浙江金剛汽车跨桥Y项目基地12MW分布式光伏发电项目

编号: LX0-010

致: 陕西顺协盈建筑工程有限公司 (施工单位);

近期会有强台风登陆,项目上存在安全隐患的部位及工序及时检查整改,做好安全措施,避免受台风影响。要求做好如下:

为确保高温季节安全施工,结合高温季节施工出现的不安全情况,请大家注意以下几项重点安全事项:

- 1、提醒各施工单位合理安排作息时间,不得为赶工期随意加班加点。
- 2、提醒各施工单位对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状。
- 3、提醒各施工单位为防止高处坠落,心情不好时,身体患有高血压、心脏病、恐高症者不准进行高处作业;外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时,不准上高空作业。
- 4、施工现场严禁赤膊和穿拖鞋上岗,加强对安全防护用品佩戴使用的检查,确保劳动防护措施的真正落实。
- 5、遇高温、大雨、雷电和六级大风时,严禁高空与室外作业。
- 6、定期进行临时用电检查,每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求,配电箱要设防雨棚,每天下班有电工拉断电源,并检查施工现场。
- 7、施工现场电焊时,要持证上岗,要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板拦住防止扩散,必须设置灭火器。
- 8、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度,从严落实高温天气的日常监控,监督工作。
- 9、严防高温季节防中暑事宜,采取有效防控措施(防暑降温用品发放到个人手中)。
- 10、检查存的安全隐患,防患因强台风带来的损失,及时消除安全隐患。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 6 日

本表一式贰份,建设单位、监理单位各一份。