

监理工作联系单

工程名称：浙江金刚汽车路桥V项目基地12MW分布式光伏发电项目 编号：LXD-0011

致：信邦建设工程有限公司（施工单位）：

近期会有强台风登陆，项目上存在安全隐患的部位及工序及时检查整改，做好安全措施，避免受台风影响，要求做好如下：

为确保高温季节安全施工作业，结合高温季节施工出现的不安全情况，请大家注意以下几项重点安全事项：

- 1、提醒各施工单位应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点。
- 2、提醒各施工单位对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状。
- 3、提醒各施工单位为防止高处坠落，心情不好时，身体患有高血压、心脏病，恐高症者不准进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上即安全条件不具备时，不准上高空作业。
- 4、施工现场严禁赤膊和穿拖鞋上岗，加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。
- 5、遇高温、大雨、雷电和六级大风时，严禁高空与室外作业。
- 6、定期进行临时用电检查，每个用电设备必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，配电箱要搭设防雨棚，每天下班有电工拉断电源，并检查施工现场。
- 7、施工现场电焊时，要持证上岗，要办理动火手续。在下层火花着落处要有围板栏住防止扩散，必须设置灭火器。
- 8、特别是要加强对危险源、特种设备等监管力度。从严落实高温气候的日常监控、监督工作。
- 9、严防高温季节防中暑注意事宜，采取有效防控措施（防暑降温用品发放到个人手中）。
- 10、检查存的安全隐患，防患因强台风带来的损失，及时消除安全隐患。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2018年7月6日

本表一式贰份，建设单位、监理单位各一份。