

监理工作联系单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目 编号: 002

致: 信邦建设工程有限公司 (施工单位)

事由: 关于施工现场材料复试事宜

根据建筑工程材料复试相关规范要求, 监理组现要求贵单位对已进场材料 (钢筋、袋装水泥、水泥砖块、混凝土等) 见证取样, 送具备检测资质的专业检测机构检测, 材料复试合格后才允许使用。另混凝土浇筑后现场制作同条件下的混凝土试压块, 满足抗压强度后才允许放置箱变集装箱。请施工单位务必重视, 如影响基础验收工作以及箱变吊装时间节点, 则全部责任由贵单位承担。

抄送: 台州杭泰电力有限公司

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 10 月 30 日

注本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建