

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSAQ-001

致：四川集昀建设有限公司

主题：关于现场安全问题说明

内容：

- 1、现场所有施工范围内必须拉安全带，必须有明确的安全施工标识。
- 2、所有进场施工人员必须佩戴安全帽。
- 3、施工人员上下爬梯前必须对爬梯质量进行检查。
- 4、屋面施工人员禁止 3 人以上扎堆施工。
- 5、禁止施工人员在屋面奔跑。
- 6、施工人员在屋面行走必须踩有支撑的地方。
- 7、严禁施工区域有人吸烟，携带易燃易爆品进入施工区域。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



2017.12.1

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送总包单位。