

表 B.1 监理工作联系单

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：KLLX-001

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于支架、组件安装需要注意问题

内容：

- 1、支架组件吊放到屋面后要及时分散开，避免材料扎堆放置。
- 2、支架组件在搬运、安装过程中要轻拿轻放，避免对材料造成损坏。
- 3、支架组件安装要符合相关技术标准，不得违规操作。
- 4、施工现场必须有管理人员进行指导施工。
- 5、所有施工必须按照图纸设计要求进行，如果对图纸有疑问，可申请图纸变更。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送单位。



由 扫描全能王 扫描创建