

监理工作联系单

工程名称：山东潍柴2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WC-LX-005

致：镇江新华电有限责任公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由：关于天气进入冬季安全生产管理工作通知

内容：

目前天气进入冬季又值冬季施工高峰期；施工现场作业人员易冻麻木，加之霜冻、雨雪、寒风等灾害性天气频多，给安全生产带来很多不利因素是施工伤亡事故多发季节，为加强冬季安全生产工作防止各类事故发生，确保施工现场一线人员安全和健康，提出如下要求；
请各施工单位认真贯彻执行；

一、高度重视安全方面落实安全生产责任制；

施工项目部要提高对冬季防雨冻霜、寒风等施工安全生产工作重要性的认识，认真贯彻科学发展观，以人为本坚持安全施工和谐施工，落实安全生产责任制。要深入一线落实冬季安全生产工作的具体措施，做到分工明确检查到位，责任到人切实抓紧抓好安全生产工作。

二、突出重点加强施工安全管理；

三、施工项目部要切实履行自身安全生产责任，加强对施工现场的临时设施及围墙基坑垂直起重机械设备、脚手架、支模架、施工临时用电等重点部位和环节进行重点检查和监督，必要时要停工或局部停工整改，杜绝安全事故的发生。同事冬季施工管理应提倡人性化管理，采取措施时上班，备足防冻用品等措施，关爱从业人员的健康安全。

1、加大对雨雪、寒风天气现场的安全管理工作，特别是基坑支护脚手架、特种机械设备临时用电及各项临时设施等极易发生事故的部位，对发现的问题要及时处理，排出隐患，施工现场的道路、机械设备基座、脚手架基础、深基坑工程等要完善合理有效的排水措施。

2、加强施工现场临时用电管理，各施工单位加强施工现场电工的工作责任性教育和考核监督，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁电工自身违章作业，做好三级配电电二级保护，要以职工宿舍、临时用电房、设备配电及临时照明线等为检查重点，加强检查力度，对存在问题必须落实到人员限制整改并做好整改期间措施，严禁电线私接、乱拉现象发生。

3、深化现场消防管理，严防火灾事故发生。施工现场要加强对易燃易爆品及仓储的管理，严格执行消防制度，动火审批及监护制度，现场必须备足灭火器材，设置有效的消防节水口，组织现场作业人员开展灭火器材使用的培训并制定应急措施，严禁在施工现场生火取暖。

4、加强防寒保暖及卫生管理工作，施工项目部要加强劳动保护工作，不断改善职工的工作，生活环境，确保作业人员的身体健康和生命安全，合理安排作业休息时间不得为赶工期随意加班加点，必要时应采取切实有效的防冻措施，减少室外和高空作业，同时加大工地食堂和食品卫生管理力度，食堂必须具备卫生许可证，炊事人员必须持健康证，食品洗条蒸制要执行有关食品卫生制度，确保工人身体健康。

三、加强安全教育强化所有人员安全意识；

施工单位项目部认真组织开展防寒、保温的宣传教育活动，做好各项。

预防案，同时从业人员安全生产教育培训工作提高从业人员安全技术水平和安全意识，杜绝违章指挥和违章作业。对不戴安全帽、闲架人员、小孩禁止进入施工现场。

四、组织开尽冬季施工安全生产检查工作；

施工单位针对冬季施工特点，开展自检自纠工作，重点抓好整改对防寒防冻和现场安全防护工作的落实性进行检查督促，对存在重大隐患的要坚决停工整改，遏止重、特大事故发生，对冬季施工安全作业监理部定期检查。

监理项目部（章）

现场负责人

日

期

2018年11月5日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份