

监理工作联系单

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JLLX-009

致：中国电建集团贵州工程公司

内容：接气象通知，第 10 号台风“安比”即将登陆，现要求你部做好以下工作

1. 对屋面拆除的组件未及时运至地面的立即安排人员搬运
2. 对各屋面进行加强巡视检查（组件安装、桥架、盖板、汇流箱固定、爬梯等）
3. 对各箱逆变设备进行检查，各舱体柜门必须关闭，以防止进水损坏电气设备
4. 各临时电源进行拆除，做好断电处理，各设备做好排水检查
5. 台风到来时尽量避免室外施工
6. 对近日验收的问题及时安排人员进行整改

特此联系！

抄送：池州超威电力有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任仲峰

日期：2018 年 7 月 21 日