

监理工作联系单

工程名称：宿迁惠升管业 1.35MWp 屋顶分布式电站项目

编号：JLLX—EB—002

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于防范大风天气对屋顶光伏组件刮落或损伤相关事宜

内容：由于未来几天天气原因可能会受到大风的影响，容易造成组件的刮落或损伤，同时你单位应及时安排施工人员对施工现场安装完成的组件进行排查，发现松动，立即进行紧固，并对还未安装的光伏组件先进行用中压块固定、紧固。以避免不必要的损失。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  魏文

日期：2018 年 1 月 1 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。