

监理工作联系单

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号: ZHJL-ZJTS-015

致: 珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由: 关于施工安全的问题

内容:

为完成本项目工程 6.30 并网发电的目标,各施工单位正加班加点施工作业。由于近期连续阴雨天,雨水较多,造成施工现场湿滑,易发生安全事故,我监理项目部要求:

1. 进入施工现场做好安全教育和安全防护工作,配备雨具、安全带、安全绳,防止滑倒、跌落摔伤,夜晚配备足够的照明设施。
2. 进场材料运输和二次倒运过程中要做好安全防护工作,禁止施工人员尾随运输车辆,防止车辆滑坡导致事故发生。
3. 如果雨较大时,必须停止一切施工作业,保证人身安全。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 6 月 3 日



注: 本表一式 三 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。