

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-04

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于施工现场管理事宜

内容：

自项目开工至今，现场施工进度已正常进行，为加强施工现场管理，提高工程质量，保证安全生产和文明施工，本着创优质、铸精品的精神，并针对现阶段工程特征，要求贵方增派现场管理技术员、安全员、质量员等，其数量必须满足施工生产及工程项目要求，不得随意离开现场，履行组织管理职能。

贵方应落实“三检”制度，每道工序完成后，施工单位应落实好施工班组的自检、互检和专职质量检查员的专检，经三检合格后报监理单位进行验收。报验时应提交“工程报验申请表”（监理表格）、相关工序施工记录、检查记录及检验批质量验收记录。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 05 月 06 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。