

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号: YCGF-ZHJL-016

致:苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由:关于乔集、张集镇 35KV 外线、光伏区安全问题相关事宜

内容:

本工程工期紧任务重,安全问题也很突出,现场施工必须做到以下几点:

- 1、施工现场必须戴安全帽;
- 2、超过 2 米的高处作业必须佩带安全带;高处作业人员必须有高处作业证,持证上岗;高处作业人员禁止在大风大雨中施工;高处作业时安全员必须在现场。
- 3、天气炎热注意防暑降温,防止施工人员被支架、铁塔件烫伤。
- 4、电气施工人员必须有相应的证件,持证上岗。

现场不能进行有效预防,出现的安全隐患及事故由贵单位承担;现场施工再出现以上问题会给予重罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 7 月 26 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建