

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-AQ-003

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：转发建设单位[2018]022 关于加强冬季生产施工作业安全管理工作的通知

内容：2018 年 11 月 09 日监理部收到建设单位集团公司安全质量管理部[2018]022 关于加强冬季生产施工作业安全管理工作的通知文件，现将该文件转发你单位项目部，要求认真学习该文件内容和要求，并严格落实到本项目上。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：保继生

日期：2018年11月10日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



北控清潔能源集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES CLEAN ENERGY GROUP LIMITED

安全质量管理部〔2018〕022号

关于加强冬季生产施工作业安全管理工作的通知

集团各事业部、二级控股公司：

为确保集团各单位的冬季生产施工作业安全，加强冬季安全质量管理，使各单位的安全质量管理受控，现就做好冬季安全质量工作提出如下，请各单位根据集团要求，结合本单位实际情况，制定管控措施并监督落实。

一、建设项目冬季安全质量管控要点

1、有冬季施工的项目，各单位应督促项目施工单位编制冬季施工方案及安全措施方案，并监督其有效执行。

2、各单位应督促项目施工单位配备适合当地气候条件的个体防护用品和应急物资，如：棉大衣、棉鞋、棉安全帽、电暖气、发电机等，加强现场御寒保暖。职工宿舍、现场值班室、看护室严禁使用煤火、炭火、汽油炉、煤油炉等明火取暖、照明，严禁使用电热毯进行取暖。

3、加强交通管理，特别是大件设备运输的安全管控，运输道路的积雪要及时清除，冰冻路面必要时应采取防滑措施。

4、做好高风险作业的安全管控：

(1) 定期检查施工现场施工机械的安全装置，确保灵敏可靠。低温、雪天工作要防止机械设备的安全装置失效，工作前应检查安

全装置，并进行可靠性确认。

(2) 在进行吊装作业前，吊装机械要试运 10-20 分钟。遇有大雪、大雾等能见度低、风速达到在 6 米以上时的恶劣气候，不得进行起重吊装工作。

(3) 每次风雪过后要对脚手架进行全面的检查。重点察看底座及斜撑点，操作层的防护情况，安全通道，上人斜道。

(4) 对操作面脚手板的铺设情况进行检查，达到满铺的要求，必须设置防护栏杆、踢脚板。对通道口要按照规范设置标准的防滑条。对脚手架按要求设置规范的拉结点，有缺失或松动当补全。

(5) 雨雪后，要对脚手架上的冻雨、积雪及时清理，防止人员滑倒坠落。

(6) 重新核算现场用电量，复核现场变压器容量，保证冬季施工用电的安全。完善各种配电箱、开关箱的防雪、防潮措施，各类用电设备的防风、防雪、防潮措施及接零、接地必须齐全有效。

(7) 使用电取暖要选用安全可靠的设备，宿舍区人员上班后要有人专项检查，要防止火灾事故的发生。

(8) 对于个别有毒的外加剂，如必须使用时，应设专人专库保管，以防误食造成中毒事故。接触有毒物质的操作者必须佩戴防护用品。

(9) 施工现场未经许可，不得生火，如有必要使用煤火加热施工时，使用的炉火应派专人负责，做好通风措施。对现场的易燃品，如草帘子、木模板、刨花、锯末等要加强管理，并在附近设立消防器材。

二、运行项目冬季安全质量管控要点

1、在运项目要做好防范极端恶劣天气（暴雪、强风、低温等）相关措施防范工作，确保（措施、交底、培训、预案、演练、物资）六到位。

2、在运项目要定期检查设备的运行情况，如发现结冰应及时进行维护，并采取切实可行的措施，确保设备运行安全和周边人员安全。

3、各单位要提前做好各项目的冬季防火工作，要从提前预防、过程控制、应急处置等多方面多角度制定措施。

4、各单位要加强各项目的车辆管理，严格车辆管理制度，要求专人或准驾授权驾驶，确保各单位的行车安全。

三、其他安全管理要求

1、在节假日期间，各单位要合理安排好项目的值班值守工作，组织开展节前专项安全检查。

2、各单位应加强办公区域、职工宿舍安全管理。

3、各单位应对所辖现场的零星、分散作业安全管理情况进行检查指导，确保零星、分散作业安全管控落实到位。

特此通知。

主题词：冬季生产 安全管理 通知

呈送：集团领导

分送：集团各事业部、二级控股公司

安全质量管理部 2018年11月7日