

监理工作联系单

工程名称:苏州赛伍 700KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-LXD-001

致: 苏州奇点新能源科技有限公司 施工项目部

抄送: 苏州赛伍应用技术股份有限公司

事由: 关于开工报审资料及安全施工相关事宜

内容: 目前你单位施工准备工作已完成,为了使该项目顺利开工,要求你单位尽快将开工报审资料,报送至我项目监理部审核。

开工报审资料清单如下:

- 1、项目管理组织机构人员以及资质证明材料;
- 2、单位资质、营业执照、税务登记、安全生产许可证;
- 3、单位特殊工种作业人员资质证明资料;
- 4、主要材料及构(配件)进场报审资料汇总;
- 5、《施工组织设计》以及各专项施工方案(应急预案、安全文明施工方案,施工强制性条文等);
- 6、大型设备安检证书及清单、计量器具及仪表检验合格证书;
- 7、作业指导书、项目进度计划表;

安全施工方面内容如下:

- 1、施工人员不得带病参与施工,如心脏病、高血压等危及生命的疾病;
- 2、工作期间禁止饮酒、禁止抽烟,休息时间不得酗酒;
- 3、施工区域临时用电禁止私拉乱扯,施工用电必须有持证电工操作,其他人员不得擅自操作;配电箱需要有防水、防漏电、接地保护等功能,并有专人看护、定期巡查;
- 4、危险性较大的分项工程,不得违章指挥、违规作业、野蛮操作,比如吊装作业、电气调试等;
- 5、施工单位应做好管理工作,施工期间,项目经理(主管)、安全员需要在现场巡查,不可擅离岗位。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 10 月 25 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部 1 份。