

## 监理工作联系单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-002

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由

关于现场安全事宜：

内容

1. 进入施工现场必须合理佩戴安全帽及相关防护用品，不许施工现场私用火；
2. 严禁酒后进行操作，穿拖鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场；
3. 严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
4. 未经安全教育培训合格不得上岗，非操作者严禁进入危险区域；特种作业必须持特种作业资格证上岗。
5. 凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。
6. 现场用电，一定要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生；
7. 临时用电严格执行‘一机一闸一漏一箱’制，严禁一箱二机或多机现象；
8. 所有的临时用电设备的电源线不得有接头，严禁使用花线及 bv 护套线，必须使用橡皮绝缘防水软铜芯电缆线；
9. 所有的电缆电线不得直接捆绑于钢构件上，架空线路不得低于 3 米，沿地敷设的电缆电线必须穿管且埋于地下；
10. 所有的移动用电设备与其开关箱的距离不得大于 30 米而且之间的电缆线不得有接头；
11. 未经有关人员批准，不得随意拆除安全设施和安全装置；因作业需要拆除的，作业完毕后，必须立即恢复。



针对以上问题，望贵公司接到通知后及时采取相关措施进行整改并做好班前安全技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日期：2018年10月28日

注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。



由 扫描全能王 扫描创建